

工地例会 会议纪要

工程名称: 青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: QZXM-JL-14

工程名称: 青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

会议地点	青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站 (自发自用, 余电上网) 项目部	会议时间	2017 年 4 月 14 日 下午: 16:30
会议主持人	闫林堂		

会议主题: 质量安全相关事宜

本次会议内容:

一、施工单位

项目经理贾德星:

本周施工情况

1、3#、4#、5#、8#厂房电缆、RS485 通讯电缆敷设完成。

2、1-6 号箱变接地焊接完成, 箱变安装正在进行。

3、1#箱变到 2#箱变、5#箱变到 6#箱变顶管完成。

4、1#箱变到开关站电缆沟挖掘完成。

5、箱变基础土建部分建设完成。

下周施工计划

1、3#厂房屋面接地焊接、组件与组件接地连接、逆变器接地连接、汇流箱接地连接、厂房接地焊接完成。

2、4#厂房屋面接地焊接、组件与组件接地连接、逆变器接地连接、汇流箱接地连接、厂房接地焊接完成。

3、箱变基础安装完成。

4、逆变器、汇流箱 3*25 电缆连接。

二、监理单位

项目专业监理工程师监闫林堂:

1、安全问题, 屋面天井安全警示栏倒侧, 现要求你方尽快整改完善。

2、临时用电不符合要求, 电缆破损严重、接地保护不符合规范要求, 现要求你单位立即整改。

3、安全方面, 在这几天巡查中发现, 有个别施工人员不带安全帽现象, 要求施工单位加大现场管理力度。

4、镀锌扁钢切割处为做防腐处理, 有生锈现象, 现要求你单位要做好防腐。

5、我方巡视中发现，厂房屋面有破损现象。现要求你单位施工时注意厂房屋面，破损处尽快修补。

6、现场缺少专业管理人员，施工质量保证不了。

7、在巡视中发现，组件与组件间接地连接线螺栓有松动现象，你单位要尽快整改。

三 建设单位

项目经理吴文刚：

1、监理提出的问题尽快整改完善。

2、质量上要自检自验，监理人员是你们的监管人员，不是你们的质检员。

3、人员上尽快配备到位。

4、工作汇报写的详细一点，不要敷衍。

主送单位	青州鼎智电力科技有限公司		
抄送单位	江苏省江建集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人	徐虎



