

专题会议 会议纪要

工程名称：青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：QZXM-JL-4

会议地点	青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站（自发自用，余电上网）项目部	会议时间	2017 年 3 月 23 日 下午：16:30
会议主持人	徐彪		

会议主题：质量安全相关事宜

本次会议内容：

由于 2017 年 3 月 20 日发生的箱变基础施工质量上偷工减料和安全防护不到位的事情及下发的监理通知单拒不整改并打骂业主代表等严重情况后，对施工单位下发了停工指令。事件发生后投资方正信光电科技股份有限公司领导、施工单位江苏省江建集团有限公司总经理极度重视。并于 2017 年 3 月 23 日下午由甲方田副总经理组织常州正衡电力工程监理有限公司的全体驻场监理、甲方驻场负责人、施工单位的经理副经理和主要施工负责人到场的有关人员招开了关于质量、安全整改、负责人调整的专项会议。

一、建设单位

田跃要求：

1、施工单位必须无条件的接受监理在施工中发现的质量、安全问题，并要求整改的有关内容。

2、对质量问题、安全隐患拒不整改的，监理可进行严肃的处理和罚款及停止施工等处理。

3、一切处理责任由甲方全部负责，请大胆认真工作。

4、对今后施工中不服从管理、野蛮施工者及时开除处理，以保工程保质保安全，按计划进度顺利施工。

5、对监理要求认真负责、重要部位及时旁站。

6、对施工方经理和主要事件的负责人提出了批评和警告，并对监理方对施工单位进行了罚款处理决定给予表扬。

7、要求三方加强团结共同做好此项目的所有工作。

现场负责人吴文刚要求：

1、在施工单位施工过程中，出现以下问题：

（1）原材报送资料不全。

(2) 隐蔽工程隐蔽前未报送相关资料。

(3) 浇筑现场未清理干净，模板支护不到位，保护层不符合设计要求。

(4) 墙体砌筑（部分）缺少拉结筋安置。

对于以上问题，施工单位拒不整改，严重影响工程质量。

2、在隐蔽工程未通知我方和监理方私自施工部分，给予报废清除处理，同时给予施工单位相应处罚并做停工处理。

3、针对以上问题，整改完善再给与复工。

二、监理单位

徐彪：

1、按工序进展报审资料，内外业必须同步。

2、质量问题，在巡视中发现箱变基础承台砌筑时未放放射筋；浇筑时不按工序要求浇筑私自浇筑，野蛮施工。

3、安全文明方面，浇筑时混凝土肆意乱倒，造成二次污染。

4、进度要求严格按进度计划推进。全额上网项目可准备施工。

5、对于出现的问题施工单位尽快整改完善，经我方检验合格后才给与复工。

闫林堂：

1、重要工序施工前必须先通知我监理部，我方要进行旁站。

2、各工序完工时要及时报验，经我方检验合格后才能进行下道工序。

3、现场如有优化问题，提前与业主协调。

三、施工单位

贾德星：

1、对于出现这种问题我先自我批评一下，是我对现场管理力度不足。

2、由于我没有把工作重点放在这个项目上，现场问题缺少协调。

3、质量上出现的问题我方会尽快整改并报于监理部查验。

4、以后我一定把工作中心转移过来，加大管理。

5、以后出现问题我们现场协调，现场解决，绝不出现这种失控问题。

主送单位 青州鼎智电力科技有限公司

抄送单位 江苏省江建集团有限公司

发文单位 常州正衡电力工程监理有限公司

签发人



会议签到表