

工地例会 会议纪要

工程名称：青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：QZXN-JL-01

会议地点	青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站（全额上网）项目部	会议时间	2016 年 11 月 29 日 下午：16:30
会议主持人	徐彪		

会议主题：项目施工进度、安全、质量及项目协调沟通事宜

本次会议内容：

一、施工单位

张生：

上周施工情况：

- 1、10#厂房钢结构加固已经完成，防腐刷漆正在进行。
- 2、9#厂房钢结构加固正在进行，主要工作焊接。
- 3、3#厂房钢结构加固正在进行，主要工作为 T 型钢安装、焊接。
- 4、4#厂房 T 型钢拼装。
- 5、5#厂房 T 型钢拼装。

下周计划：

- 1、完成 10#厂房防腐刷漆。
- 2、完成 9#厂房钢结构加固。
- 3、完成 3#厂房钢结构加固。
- 4、4#厂房进行钢结构加固。
- 5、5#厂房进行钢结构加固。

需要协调问题：部分图纸跟不上施工进度。

二、监理单位

徐彪：

（1）安全

- 1、加强现场施工用电的管理，经安全大检查局部设备未做接地处理，部分电缆线破损严重，立即整改。
- 2、脚手架缺少剪刀撑，存在安全隐患；个别施工人员未佩戴安全帽。

（2）质量

- 1、焊接焊缝打磨不平滑，焊瘤余高过大；个别地方发现凹陷、弧坑、焊缝尺寸不足等现象，坡口形式及尺寸个别地方不符合要求。

（3）其他

- 1、要求施工单位内外业资料同步跟进完善。
- 2、施工单位应认真做好“三交底”施工前准备工作。
- 3、施工单位在施工过程中，要严格按照图纸施工。
- 4、输出外线施工单位即将施工，应提前申报相关资料。
- 5、施工单位及时报送原材构配件进场的有关资料至监理部。
- 6、要求施工单位加大管理力度，切实做好管理工作，提高生产效率。

李尚明：

- 1、现在的施工，资料要与施工进度同步进行。

2、要求施工方尽快报审线路图。

三、建设单位：

吴文刚：

- 1、进行任何工序之前都要报验，监理方面要控制好质量。
- 2、施工方人员方面证件要准备好，保证齐全。
- 3、安全检查要落实到人，并且在规定时间内要完成。
- 4、工作中遇到的问题要提到桌面上来，共同协商，一起解决好。
- 5、施工现场出现问题要尽快记录，尽快解决，尽快反馈处理结果。

主送单位	青州鼎智电力科技有限公司		
抄送单位	江苏省江建集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人	徐彪



监理例会会议签到表

时间: 2016 年 1 月 29 日

[illegible]