

# 工地例会 会议纪要

工程名称：青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：QZXN-JL-07

|                                             |                                   |      |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------------------|
| 会议地点                                        | 青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站（全额上网）项目部 | 会议时间 | 2017 年 2 月 24 日<br>下午：16:30 |
| 会议主持人                                       | 徐彪                                |      |                             |
| 会议主题：质量安全相关事宜                               |                                   |      |                             |
| 本次会议内容：                                     |                                   |      |                             |
| 一、施工单位                                      |                                   |      |                             |
| 徐冬冬：                                        |                                   |      |                             |
| 1、汇流箱、逆变器支架做好了模型我们三方看一下是不符合规定要求。            |                                   |      |                             |
| 2、箱变位置定位确认。                                 |                                   |      |                             |
| 3、施工进度计划会尽快编制，资料尽快报验。                       |                                   |      |                             |
| 4、工程进度款问题请业主方给予答复。                          |                                   |      |                             |
| 二、监理单位                                      |                                   |      |                             |
| 徐总：                                         |                                   |      |                             |
| 1、汇流箱、逆变器支架问题明天落实。                          |                                   |      |                             |
| 2、分部工程，子工程分开做，做一个各分工程的进度计划。                 |                                   |      |                             |
| 3、业主要求从 2 月 21 日开工到 4 月 20 日并网，。            |                                   |      |                             |
| 4、前期资料要按要求整改。                               |                                   |      |                             |
| 5、管理人员要及时到岗，现场要交接好。                         |                                   |      |                             |
| 6、材料进场必须三方见证，开始时做好开箱检验。                     |                                   |      |                             |
| 闫工：                                         |                                   |      |                             |
| 报审资料质量问题                                    |                                   |      |                             |
| 1、人员资质应补：电气施工技术员、材料员、电工、电焊工。                |                                   |      |                             |
| 2、材料应案按图纸提供材质、型号、安装方法说明。                    |                                   |      |                             |
| 3、电气开工施工计划中的第三项 4、1、1 项 a-b 款的支架必须使用热镀锌的配件。 |                                   |      |                             |
| 4、汇流箱接地线组串的接地线规格要标清楚。                       |                                   |      |                             |
| 5、缺少临时用电部分。                                 |                                   |      |                             |
| 6、缺少主接地网的施工计划。                              |                                   |      |                             |
| 报审资料安全问题                                    |                                   |      |                             |
| 1、安全、消防要提出单成一表，并把施工爬梯的安全警示标语和施工横幅写进去。       |                                   |      |                             |
| 2、要求进入施工现场严禁吸烟，穿拖鞋施工。                       |                                   |      |                             |
| 三、建设单位                                      |                                   |      |                             |

吴总：1、进度款按节点付款。

2、施工过程中按照监理要求去实行，资料问题尽快完善

|      |                |     |
|------|----------------|-----|
| 主送单位 | 青州鼎智电力科技有限公司   |     |
| 抄送单位 | 江苏省江建集团有限公司    |     |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 签发人 |



## 会议签到表

[illegible]