

工地例会 会议纪要

工程名称：青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：QZX-M-JL-03

会议地点	青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站（全额上网）项目部	会议时间	2016 年 12 月 9 日 下午：16:30
会议主持人	徐彪		
会议主题：质量安全相关事宜			
上次会议问题落实情况： 吴文刚：图纸正在跟进 徐冬冬：1、由于图纸问题施工跟不上进度。 2、质量问题正在整改跟进。			
本次会议内容： 一、施工单位： 张生： 上周施工情况： 1、4#厂房钢结构加固已经完成。 2、5#厂房钢结构加固已经完成，正在做防腐。 3、8#厂房钢结构加固正在进行，主要工作为 T 型钢安装、焊接。 下周计划： 1、完成 5#厂房防腐刷漆。 2、完成 8#厂房钢结构加固。 3、做好屋顶的防护措施，安装光伏板。 需要协调问题： 1、请建设单位尽快提供电气图。 2、3#、4#厂房有排布图，其余厂房还没有排布图，请建设单位尽快提供。 二、监理单位： 徐彪： (1) 安全 1、现要求你单位加大现场管理力度，进一步提高质量安全生产意识。尤其是临近佳节，职工思想较为浮躁，安全意识淡薄。 2、在巡视过程中发现有个别高空作业人员不佩戴安全带现象。 (2) 质量 1、发现局部有焊痕打磨不平滑，漏磨现象。 2、焊接焊缝有夹渣，咬边、气孔、局部出现没焊透现象或焊瘤过大。 (3) 其他			

- 1、要求施工单位内外业资料同步跟进完善。
- 2、输出外线施工单位即将施工，应提前申报开工资料。
- 3、近期会有大量施工人员进场，各施工单位要及时对人员进行安全、质量技术交底。
- 4、施工单位及时报送原材构配件进场的有关资料至监理部。
- 5、要求施工单位加大管理力度，切实做好管理工作，提高生产效率。

三、建设单位：

吴文刚：

- 1、进行任何工序之前都要报验，监理方面要控制好质量。
- 2、安全检查要落实到人，并且在规定时间内要完成。
- 3、工作中遇到的问题要提到桌面上来，共同协商，一起解决好。
- 4、施工现场出现问题要尽快记录，尽快解决、尽快反馈处理结果

主送单位	青州鼎智电力科技有限公司		
抄送单位	江苏省江建集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人	徐彪

