

工地例会 会议纪要

工程名称：青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：QZXM-JL-09

会议地点	青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站（全额上网）项目部	会议时间	2017 年 3 月 17 日 下午：16:30
会议主持人	徐彪		
会议主题：质量安全相关事宜			
本次会议内容：			
一、施工单位			
贾德星：			
本周施工情况			
1、3#、4#厂房桥架安装完成。			
2、5#、8#厂房逆变器制作完成。			
3、箱变基础承台上正在砌砖，2#、3#箱变上砌砖已经完成。			
4、资金上还希望业主尽快给你们公司反应。			
5、监理通知单我方会尽快整改尽快回复。			
二、监理单位			
徐总：			
1、按工序进展报审资料，内外业必须同步。			
2、质量问题，在巡视中发现箱变基础承台砌筑时未放放射筋；浇筑时不按工序要求浇筑私自浇筑，野蛮施工。			
3、安全文明方面，浇筑时混凝土肆意乱倒，造成二次污染。			
4、进度要求严格按进度计划推进。全额上网项目可准备施工。			
闫工：			
1、重要工序施工前必须先通知我监理部，我方要进行旁站。			
2、各工序完工时要及时报验，经我方检验合格后才能进行下道工序。			
3、现场如有优化问题，提前与业主协调。			
三 建设单位			

吴文刚：

- 1、下发了现场管理处罚制度通知。
- 2、箱变基础承台浇筑未通知我项目部、监理项目部私自浇筑我方要做出相应处罚措施。
- 3、图纸优化要做出相应的方案报于我部，不要私自修改。
- 4、监理下发的通知单要按规定时间回复，不能回复要做出相应的说明。
- 5、资金问题让高层去协调，不要在现场讨论。

主送单位	青州鼎智电力科技有限公司		
抄送单位	江苏省江建集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人	徐彪



签到表:

监理例会 2017.3.17:
16:30.

吴刚 王传光

徐静: 常州正衡监理,

黄德宝: 江苏江建

闫林堂: 常州正衡监理

师勇 常州正衡监理.

徐冬冬 江苏江建

王强 江建

陈超康 江建.