

监理例会 会议纪要

工程名称：青州屋顶分布式光伏电站项目

编号：QZXM-JL-21

会议地点	施工项目部	会议时间	2017 年 6 月 9 日 下午：16:30
会议主持人	闫林堂		
会议主题：质量安全相关事宜			
本次会议内容：			
一、施工单位			
尧王项目经理：贾德星			
1、高压电缆防火封堵没做。			
2、接地扁钢一周内完成。			
3、监理人员、运维人员发现的问题正在消缺。			
4、通讯柜光缆接线生产厂家说明天给予回复，现在还不能做。			
海岱光伏项目经理：封爱国			
1、屋顶天沟漏水问题。厂房明天处理。			
2、监控明天开始做，三天后完成。			
3、清洗系统本周完成。			
4、漏水问题厂方和业主方协调解决。			
龙马重工新厂项目经理：居其平			
1、下料车间光伏组件、逆变器和汇流箱已安装完。			
2、电缆通道的走向厂方要求走排水沟，不让破坏绿化，但走排水沟不符合规范，还望业主与厂方业主协调一下。			
3、上次开会提出的多余工作量的联系单发给监理方还是业主方。			
监理方回复：直接发给业主方就行。			
4、这次到场红黑 4 m ² 电缆，红色电缆多，望业主调整一下。			
5、望业主方协调一下，让我们工人早上、中午上班时在后门走。			

- 6、6月15日之前到场所有组件安装完成。
- 7、3*25 m²电缆按6月15日完成。
- 8、6月15日箱变基础完成。

龙马重工老厂项目经理：王宝兵

- 1、等待防水施工完在施工。
- 2、箱变位置正在确定。

富翔项目经理：董经理

- 1、A厂房加固再有15日至20日完成。
- 2、组件安装这个星期刚开始。
- 3、安装就等防水施工，防水做完我方会按期完成工期。
- 4、箱变基础就等箱变到场吊装。

外线施工经理：吴经理

- 1、尧王项目、海岱项目、带电打火已完成。
- 2、富强还不能装开关柜。
- 3、下周一调试，四个项目一起调试。
- 4、请各项目提供通电前的调试表格。
- 5、新龙马开关站计量报错了。（报表出问题了，需要重新调整）
- 6、最迟6月15日并网期限。
- 7、我方资料员已到马上跟监理方资料对接。

防水施工单位：代经理

- 1、材料进场比较困难，，厂房规定较多，需要业主沟通。
- 2、合同面积和实际面积不符，多出了很多平方，要重新实际测量以实际为准。
- 3、厂方要求加班要付给厂方加班费，费用要由施工单位出。
- 4、人员12号增加到位、到位后15日完成富翔项目。

- 5、检查一下节点下雨不漏。
- 6、把有气泡的现在处理一下。

二、监理单位

电气监理工程师：闫林堂

1、对尧王自发自用余额上网和全额上网以及海岱光伏等三个即将并网项目，要求以资料完善为主。特别是外线施工单位的资料要尽快完成报送我监理部，千万不能因为外线资料问题拖了这三个项目的并网。

2、对龙马新厂、老厂、富翔塑业等加强安全上、原材原料质量和生产工艺质量上的强度。

3、我方将加强巡视工作和旁站工作，并进行工作方式的调整。对生产中不按规章操作、对安全隐患拒不整改的我们将要求停止该项目的工作，直到整改完成没有隐患为止。

三、建设单位

青州项目总负责人：程强

- 1、要求外线尽快完善报审资料和申报程续。
- 2、把各项目并网前的准备工作提前做好。
- 3、开关站的安装工作要提前完成。
- 4、对甲方和监理方在施工现场抽样查出的无合格证、质量证明书及不符合要求的材料停止使用，并清理现场。
- 5、防水施工单位要加快施工进度，增加工作人员。
- 6、6月15日必须完成富翔塑业项目的防水工程，完不成罚款50000元人民币。
- 7、6月30日一定要完成青州市光伏电站发电并网工程。

钢结构加固技术工程师：黄工

- 1、T型钢钩上屋顶要尽快焊接，固定在屋顶容易掉下来不安全。
- 2、吊上屋顶的组件还没加固。

3、海岱钢结构加固上还要继续加快整改。

4、没打磨防腐漆面就直接焊接，不符合图纸设计要求，要按图纸设计要求施工。

主送单位	正信光电科技股份有限公司	
抄送单位	江苏省江建集团有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人

