

监理例会 会议纪要

工程名称：青州屋顶分布式光伏电站项目

编号：QZXM-JL-18

会议地点	青州尧王项目部	会议时间	2017 年 5 月 12 日 下午：16:30
会议主持人	闫林堂		
会议主题：质量安全相关事宜			
本次会议内容：			
一、施工单位			
尧王项目经理：贾德星			
尧王制药（自发自用、余电上网）项目完成基本没有问题等检测。			
（全额上网）项目			
1、3*25 电缆缺少，等甲方提供到货时间。			
2、485 电缆已安装完成，现因图纸改变，更换有一定难度，望甲方出个解决方案。			
3、1*4m2 电缆缺两万米。（9#、10#厂房用）			
4、8#、9#、10#厂房的汇流箱逆变器已安装完成。			
5、9#厂房电缆桥架已安装完成。			
6、8#厂房 1*4 电缆已敷设完成。			
7、1#-5#箱变的高压电缆已敷设到位。			
8、3*150 电缆开始敷设，3*25 电缆已敷设完成。			
9、等箱变到货就计划并网时间。			
龙马重工新厂项目经理：居其平			
1、夹具已安装 70%。			
2、汇流箱、逆变器支架已开始安装。			
3、汇流箱已开始安装。			
4、厂房钢结构加固已开始加固。			
5、由于厂房的问题施工从今天开始停工了。			
龙马重工老厂项目经理：王宝兵			

- 1、防水要开始工作，锈的程度太大，业主如何解决。
- 2、钢结构加固已经开始施工。
- 3、工人、工作人员、材料已经开始进场。
- 4、进场时需办理出入通行证。

富强塑业经理：董经理

- 1、今天施工人员进场。
- 2、防水和加固材料设地方放置，正协调中。
- 3、砼屋面由于建筑年头较多，好多地方都已破损，厂方要求修复后在施工。
- 4、由于修复投入资金较大，施工单位以明确不愿施工。
- 5、夹具与彩钢瓦领条不符，等待处理办法。

青州光伏项目外线经理：吴经理

- 1、尧王制药厂自发自用余电上网、全额上网项目开关站浇筑已完成。
- 2、开关站到进路顶管已完成。
- 3、制作电缆头要和各项目经理协调好才能实际进入工作。
- 4、带电打火时间要去上海厂家联系后才能定计划完工时间。
- 5、5月15日报审部分资料。
- 6、电气开关柜什么时间到货等上海回来定。
- 7、5月14日开始运杆吊杆。
- 8、接地极5月16日前完成。

二、监理单位

电气监理工程师：闫林堂

- 1、上周监理例会落实情况。
- 2、5月7日8日专项监理例会上所提出的施工节点落实情况，没落实的单位作罚款处理。
- 3、箱变基础、开关站基础的接地极必须要做，要求在5月16日前做完。
- 4、新开工的项目尽快把资料报审过来。
- 5、海岱项目、尧王项目甲供材料那个单位还缺少什么材料尽快

报给业主以便统一进货。

6、新龙马，尧王项目有不戴安全帽的，还有吸烟的，如在发现将严肃处理。

7、日报、月报要及时上报，上报的施工情况要详细。

8、望业主尽快解决材料问题，以免材料问题而耽误施工进度。

三、建设单位

正信业主青州各项目总负责人：程强

1、要求监理部认真监督 5 月 8 日专项例会所提出的各项施工节点时间和内容。

2、要求各施工单位，抓紧时间落实专项例会里所定的施工节点时间。

3、定 5 月 20 日并网前检查，为 25 日做准备。

4、各种资料抓紧时间制作完成，上报监理部。

5、缺少的材料 5 月 15 日前补齐。

正信业主代表：吴文刚

1、箱变 5 月 16 日到场，积极联系中。

2、要求各施工单位配合监理部的监督检查工作。

3、各施工单位配合好资料员、安全员。

4、制作好工程资料，以备并网同步。

业主专项负责人：孙伟

1、要求各施工单位，在施工中遇到问题，要及时与业主沟通。

2、材料和设备在安装上，有不能解决的问题，及时提出来，好尽快解决。

3、对龙马重工老厂、新厂，厂方提出的事项会尽快协调，做工作。

主送单位	正信光电科技股份有限公司	
抄送单位	江苏省江建集团有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人



会议签到表

[illegible]