

工地例会 会议纪要

工程名称：青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：QZXN-JL-12

会议地点	青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站（全额上网）项目部	会议时间	2017 年 4 月 8 日 下午：16:30
会议主持人	闫林堂		
会议主题：质量安全相关事宜			
本次会议内容：			
一、施工单位			
项目经理贾德星：			
本周施工情况			
1、3#、4#、5#、8#厂房汇流箱安装完成。			
2、3#、4#、5#厂房逆变器到汇流箱电缆连接完成。			
3、1#~6#箱变接地焊接完成，箱变基础扫尾完成。			
4、1#~2#、5#~6#箱变做顶管完成。			
5、2#~3#箱变电缆沟挖掘完成。			
6、7#、8#、9#箱变基础建设。			
下周施工计划			
1、4#、5#厂房 3*25 电缆敷设、2*1.0 光缆敷设。			
2、3#箱变到开关站电缆沟开挖。			
3、3#、4#、5#厂房屋面接地网焊接。			
4、逆变器、汇流箱 3*25 电缆连接。			
二、监理单位			
项目专监闫林堂：			
1、按工序进展报审资料，内外业必须同步。			
2、质量问题，箱变基础横梁不平，会影响箱变安装，要求施工单位尽快整改。			
3、安全方面，在这几天巡查中发现，有个别施工人员不带安全帽现象，要求施工单位加大现场管理力度。			
4、高空作业施工还不错，安全带配带到位。			
5、现场如有优化问题，提前与业主协调。			
三 建设单位			

项目经理吴文刚：

- 1、近期有大量的工人进场，做好安全交底工作。
- 2、施工时按照图纸施工，我们验收时是按图验收，所以不要私自修改图纸设计要求。
- 3、每周的周报，每天的日报及时汇报，不要我们跟着后面催。

主送单位	青州慧鑫电力科技有限公司		
抄送单位	江苏省江建集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人	徐彪



