

工地例会 会议纪要

工程名称：青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：QZXM-JL-15

会议地点	青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站（全额上网）项目部	会议时间	2017 年 4 月 28 日 下午：16:30
会议主持人	闫林堂		
会议主题：质量安全相关事宜			

上次会议落实情况：

- 1、4#、5#区域接地扁钢到箱变焊接处未做防腐处理。
- 2、5#电缆桥架连接接地线坏掉。
- 3、1#箱变电缆桥架接地螺丝松动。

以上三点还未落实到位，已要求施工单位立即落实到位，其他问题以落实到位。

本次会议内容：

一、施工单位

项目经理贾德星：

本周施工情况

- 1、3#厂房屋面所有施工已完成。
- 2、监控、消防、清洗会后在协调。
- 3、4#厂房屋面施工已经完成了 80%，下周全部完成。
- 4、箱式变压器电缆接头已经完成了三个。

下周施工计划

- 1、9#厂房组件安装结束。
- 2、10#厂房屋面组件安装完成 60%。
- 3、9#、10#厂房逆变器、汇流箱支架制作完成 50%。
- 4、8#厂房 1*4mm² 电缆敷设完成，汇流箱、逆变器、箱变 3*150 电缆接入完成。

其他问题：

- 1、请业主提供最新的监控、消防的图纸。
- 2、外线施工请业主尽快协调进场施工。

二、监理单位

专业监理工程师闫林堂：

- 1、9#、10#厂房组件安装的拉拔试验数据，现场人员签字单尽快报审。
- 2、组件安装技术交底尽快报审。
- 3、3#厂房组件螺栓固定松动，尽快整改固定。
- 4、接地扁钢防腐漆做的不到位。
- 5、给所有的逆变器、汇流箱、箱变要喷上编号，发现问题了方便确认。
- 6、电缆标牌标注不完整。
- 7、对于正信公司王总检查发现的问题我方以下联系单，尽快整改。
- 8、对以上问题下周将继续跟踪检查。

三 建设单位

项目经理吴文刚：

- 1、全额上网箱变下月十号进场，准备好接收工作。
- 2、周报要详细，认真对待，不要敷衍了是。
- 3、监理发现的问题尽快整改。

主送单位	青州慧鑫电力科技有限公司		
抄送单位	江苏省江建集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人	徐浩



