

监理例会 会议纪要

工程名称：青州屋顶分布式光伏电站项目

编号：QZXM-JL-19

会议地点	青州尧王项目部	会议时间	2017年5月19日 下午：16:30
会议主持人	闫林堂		
会议主题：质量安全相关事宜			
本次会议内容： 一、施工单位 尧王项目经理：贾德星 青州尧王（自发自用、余电上网）项目完成基本没有问题，具备上网条件。 （全额上网）项目 1、箱变吊装完成，电缆头制作正在制作。 2、电缆沟回填在本周内完成。 3、汇流箱、逆变器接线本周完成了 50%。 4、屋面接地网焊接完成了 80%。 5、组件接地连接本周完成 60%。 6、汇流箱、逆变器接地连接下周内完成。 7、等开关站进场就计划并网时间。 龙马重工新厂项目经理：居其平 1、夹具已安装完成。 2、汇流箱、逆变器支架已安装 60%。 3、组件安装已完成总量的 40%。 4、厂房钢结构加固已完成 30%。 5、由于厂方问题，现在未施工 龙马重工老厂项目经理：王宝兵			

- 1、防水要开始工作，锈的程度太大，所以施工有点慢。
- 2、钢结构加固正在施工。
- 3、由于厂方问题，现在已停止施工。

富强塑业经理：董经理

- 1、钢结构加固正在施工。
- 2、箱变基础已经开始施工，一周后可以完成。
- 3、厂房加固完，我们马上安装组件。
- 4、脚手架三天后完成。
- 5、前期资料马上补齐，材料已基本到场。

二、监理单位

电气监理工程师：闫林堂

- 1、上周监理例会落实情况。
- 2、尧王两个项目项目章要分开。
- 3、其他几个项目几块把企业资质，人员资质报审。
- 4、各施工技术交底人应应该是各专业的有资质等级证书的工程师来做交底。
- 5、尧王项目接地电阻数没有。
- 6、逆变器开口电压数据。
- 7、尧王项目材料缺酸洗油漆、铁红底漆、调和面漆、防腐银漆、防腐沥青报审。
- 8、0235-B 级钢，0325 钢资料还未报审，支架、夹具拉拔试验没有影像资料。
- 9、明天组织预验收，对海岱、尧王（自发自用、余电上网），参加人员有业主方相关人员、运维人员、监理人员、施工负责人和相应的工程师到场
- 10、日报、月报要及时上报，上报的施工情况要详细。
- 11、望业主尽快解决材料问题，以免材料问题而耽误施工进度。

三、建设单位

正信业主青州各项目总负责人：程强

1、工期比较紧，到一定要注意安全，安全防护要做到位，不能出现任何安全隐患。

2、要求各施工单位，抓紧时间赶工期，时间不多了，大家团结一致为我们青州项目画一个圆满的句号。

3、各种资料抓紧时间制作完成，上报监理部。

5、缺少的材料5月22日前补齐。

正信业主代表：吴文刚

1、开关站5月22日到场，积极联系中。

2、要求各施工单位配合监理部的监督检查工作。

3、各施工单位配合好资料员、施工员对各项目缺陷进行消缺。

4、制作好工程资料，以备并网同步。

业主专项负责人：孙伟

1、要求各施工单位，在施工中遇到问题，要及时与业主沟通。

2、材料和设备在安装上，有不能解决的问题，及时提出来，好尽快解决。

3、对龙马重工老厂、新厂，厂方提出的事项会尽快协调，做工作。

主送单位	正信光电科技股份有限公司	
抄送单位	江苏省江建集团有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人

