

工地例会 会议纪要

工程名称：青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：QZXN-JL-04

会议地点	青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站（全额上网）项目部	会议时间	2016 年 12 月 23 日 下午 16:30
会议主持人	徐彪		
会议主题：质量安全相关事宜			
上次会议问题落实情况： 吴文刚：图纸正在跟进 徐冬冬：1、由于图纸问题施工跟不上进度。 2、屋顶安全防护已做好。			
本次会议内容： 一、施工单位： 徐冬冬： 本周施工情况： 1、5#厂房钢结构加固已经完成，已报审检验。 2、8#厂房钢结构加固正在施工。 3、3#厂房光伏组件夹具安装，光伏组件安装施工。 4、4#厂房光伏组件夹具安装，光伏组件安装施工。 下周计划： 1、完成 8#厂房防腐刷漆。 2、3#、4#厂房光伏组件夹具、光伏组件安装施工完成。 3、5#、8#厂房光伏组件夹具、光伏组件安装施工。 需要协调问题： 请建设单位尽快提供电气图。 二、监理单位： 徐彪： (1) 安全 1、现要求你单位加大现场管理力度，进一步提高质量安全生产意识。尤其是临近佳节，职工思想较为浮躁，安全意识淡薄。 2、在巡视过程中发现有个别高空作业人员不佩戴安全带现象。 3、安全防护网及时跟进。 (2) 质量 1、巡视中发现问题应立即整改。 2、认真做好开箱检查工作。 3、要求施工单位认真做好技术交底，按图施工。 (3) 其他 1、要求施工单位内外业资料同步跟进完善。 2、输出外线施工单位即将施工，应做好前期准备工作。			

3、近期会有大量施工人员进场，各施工单位要及时对人员进行安全、质量技术交底。

4、要求施工单位加大管理力度，切实做好管理工作，提高生产效率。

三、建设单位：

吴文刚：

保证质量前提下，切实做好安全工作，按工序要求报审资料和施工。

主送单位	青州鼎智电力科技有限公司	
抄送单位	江苏省江建集团有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	签发人



会议签到表

2016.12.23. 16:30. 项目会议记录. 监理例会

[illegible]