

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-010

会议主题	监理例会	会议地点	项目会议室
会议主持	监理 李全忠	会议时间	2017 年 04 月 05 日
参会人员	建设单位（正信光电）： 张文贵、顾爱军 监理单位（常州正衡）： 徐彪 、胡学东、阎林堂、王琛 施工单位（安徽三三建工）： 徐思奎、李祖栋、李占军 施工单位（青岛良达机电）： 于至钦、罗强		

- 1、1、加快施工，保证施工进度。
- 2、对现场进行具体安排，排查所有安全隐患。

- 1、现开关站完成总量的 30%；光伏区屋面未进行加固；外线未开工。
- 2、箱变、逆变基础安全防护不到位，局部缺少警示牌、警示线。
- 3、钢筋制作棚内临时用电不规范，钢筋未离地放置。
- 4、开关站内清理不及时，有二次污染现象；别施工人员未佩戴安全帽、现场抽烟。
- 5、施工单位安全技术交底未见记录。
- 6、开关站各工序施工未按要求报审相关资料。
- 7、电气施工未按工序施工要求上报监理部查验。

- 1、施工单位加大整改力度，监理方认真做好资料整理工作，施工单位梳理人员组织架构，明确分工，落实责任，尽快完成整改，提高工作效率，符合目标工程要求。

签发单位：常州正衡电力工程监理有限公司即墨项目部（章）

签 发 人：

签发日期：

2017 年 04 月 05 日

注：本表一式三份，由监理单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。