

监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-011

会议主题	监理例会	会议地点	项目会议室
会议主持	监理 李全忠	会议时间	2017 年 04 月 12 日
参 会 人 员	建设单位（正信光电）： 张文贵、顾爱军 监理单位（常州正衡）： 徐彪 、王琛 施工单位（安徽三三建工）： 徐思奎、李祖栋 施工单位（青岛良达机电）： 于至钦、罗强		

●会议内容：

- 1、1、加快施工，保证施工进度。
- 2、对现场进行具体安排，排查所有安全隐患。

●监理单位：

- 1、开关站所有施工垃圾马上清理，不得随意堆放。
- 2、开关站现场清理不及时，有二次污染情况，需立即整改。
- 3、根据建设方要求，实抓施工进度，严格要求施工单位在 5 月 15 日并网。
- 4、现外线民事协调已经完成，明日进行开挖，请做好安全防护措施，并将相关资料报送至监理部。
- 5、施工单位每日按照实际工作量上报业主项目部，必须按照节点施工。

●建设单位：

- 1、加快施工进度，保质保量抢工期，现场施工滞后问题马上解决。
- 2、外线施工单位严格按照 3 月 27 日会议中指出的施工节点去完成，在 5 月 15 日完成并网，如若 5 月 15 日未完成并网，将对其施工单位进行处罚。

签发单位：常州正衡电力工程监理有限公司即墨项目部（章）

签 发 人： 

签发日期： 2017 年 04 月 12 日

注：本表一式三份，由监理单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。