

监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-HYJY-012

会议主题	监理例会	会议地点	项目会议室
会议主持	监理 李全忠	会议时间	2017 年 04 月 19 日

参会人员

建设单位（正信光电）： 张文贵、顾爱军

监理单位（常州正衡）： 胡学东、王琛

施工单位（安徽三三建工）： 徐思奎、李祖栋

施工单位（青岛良达机电）： 于至钦、罗强

会议内容：要求各单位抓安全、质量、进度。

在施工过程中要求各单位协同合作，共同完成项目。

●施工单位（青岛良达）

本周已完工作量：

- 1、1#开关站基础混凝土浇筑完成。
- 2、基础抹灰完成 50%。

下周将要完成工作量：

- 1、2#开关站砌砖完成 100%。
- 2、基础支模完成 50%。

外线：因民事协调未完成，规划许可证未办理暂停施工，21 日可能恢复施工。

●施工单位（安徽三三）

本周已完工作量：

光伏区电缆沟坡路埋管完成 100%。

下周将要完成工作量：

- 1、路面恢复硬化 100%。
- 2、屋面加固完成 100%。

需协调事宜：

- 1、需甲方提供电缆到货清单。

监 理 例 会 会 议 纪 要

2、需甲方提供箱变、逆变排布图。

●监理单位：

- 1、土建施工过程中各种原材料复试没有到位。
- 2、各工序、材料、隐蔽等过程资料未报审至项目部。
- 3、开关站现场浇注的商品砼没有发货单，现场也未做试块。虽业主与监理一再强调但仍未提供。
- 4、光伏区箱变、逆变基础防雷接地和防腐不符合规范要求，要求进行电阻测试但仍未进行。
- 5、外线电缆管敷设的深度、结构必须符合要求。回填时回填土中不得有石块、建筑垃圾。
- 6、光伏区屋面所有避雷没有焊接连接、汇流箱间距及排布随意、桥架未用铜辫子线连接，施工单位必须按照规范设计要求施工。
- 7、加固构件防腐不符合要求，且还有漏漆。
- 8、青岛良达承诺一周内将现场原材料送检；一周内将开关站施工过程资料补齐并报送至监理项目部。

●建设单位：

- 1、各施工单位应保质保量抢工期，各施工步骤应按规范要求施工。
- 2、青岛良达资料应及时报送至项目部。

签发单位：常州正衡电力工程监理有限公司即墨项目部（章）

签 发 人：

签发日期：

2017年04月17日

注：本表一式三份，由监理单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

监理例会.会议签到表

2017.04.19

序号	姓名	职务	工作单位	手机
1	陈昭理	监理	正信兴	
2	王强	监理	正信兴	18796155547
3	王强	监理	三三三	18118528518
4	王强	监理	正信兴	18295928693
5	罗强	资料员	青岛达	15253283381
6	王强	负责人	正信兴	13589341801
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

