

即墨项目开关站外线会议纪要

会议时间：2017 年 3 月 27 日

会议地址：公司三楼会议室

参会人员：正信：董事长、杜东亚、岳耀新、陈钢

良达：王景龙、杨静、曹志广

主要内容如下：

1、 设备合同主体变更。

原设备采购合同的主体为“青岛良达”，因经营项的问题，无法开具设备 17%增值税票。现准备将原合同解除后，改由“青岛景彩海源电力工程有限公司”作为主体签署设备合同并由王总提供个人履约担保。---完成时间：2017.3.27. 责任人：王景龙、陈钢、张文贵

2、 设备代付一事的处理。

设备厂家为：特瑞德和北京四方。 负责人—杨静、岳耀新
特瑞德交期：4 月 30 日交货，最晚不晚于 5 月 3 日。
北京四方交期：4 月 28 日货到特瑞德。

签署三方代付款协议，设备款由正信代为支付。确认后的交货期写入代付款协议。

负责人--王景龙、陈钢、张文贵。完成时间：2017.3.27

预付款支付时间：三方协议签署后一天内支付（预计 2017.3.28）。责任人—张文贵、陈钢

3、 施工进度计划。

目前的施工进展：施工图纸已设计完成，16 个箱变基础已完成，2 个开关站中 1 个已经在做基础，1 个在开挖。外线图纸设计完毕，杆塔已初步定位，民事赔偿和塔基赔偿已谈好、未签协议。

施工计划：

1)、图纸设计与评审：二次图纸在 4 月 5 日前完成。

2)、路径规划：规划局出具的初步意见函在 4 月 10 日前完成。4 月 30 日前完成路径规划批复。

- 3)、外线民事协调及补偿: 4月10日前完成。
- 4)、通讯调度设备: 4月30日前到位
- 5)、4个开关站基础完成: 4月20日前完成。
- 6)、23基钢管塔: 基础开工时间-2017.3.31开工, 4月30日完工(塔基及线路安装)
- 7)、103基水泥杆: 基础开工时间-2017.3.31开工, 4月30日完工(塔基及线路安装)
- 8)、并网手续(含停电、操作票等手续)及全额并网完工时间: 5月15日前完成。
- 9)、延期并网的处罚: 除并网时间节点外, 其余时间节点延迟按5000元/天承担违约金。并网时间延迟按30000元/天承担违约金。如截止到2017年5月20日仍未并网, 按50000元/天承担违约金并承担延迟并网天数的发电量损失。
- 10)付款: 北京四方、特瑞德按合同付款节点由正信代付相应货款(质保金除外)。因开关站外线施工进度未达到合同约定付款节点, 考虑到项目实际情况, 由王景龙个人出具借条后正信汇款人民币壹佰捌拾玖万陆仟圆(1896000元)到良达公司账上。项目进度达到付款节点后, 王景龙取回个人借条。后续付款情况严格按合同约定支付。

上述项目进度情况由田跃、张文贵负责跟进并每日按会议纪要内容逐条汇报进展情况。

初步同意: 王景龙
田跃

杜立军
张文贵