

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

会 议 纪 要

(第十八期)



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号: ZHJL-018

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

签发: 李金忠

会议地点	项目部会议室		会议时间	2017.2.23
会议主持人	葛庆琦	会议主题	工程进度、质量、安全	
上次会议问题落实情况:				
1. 现场挖机 3 台, 久保田 3 台, 推土机 2 台。				
本次会议内容:				
一、十一科技施工项目部:				
1. PHC300 A70 管桩累计已经进场 9 米 8432 根, 10 米 528 根, 11 米 444 根。开关站管桩 9m 到货 102 根, 10m 到货 96 根。				
2. 支架到货 35 车, 到货比 99.5%。逆变器到货 388 台, 到货比 100%。箱变到货 20 台, 到货比 100%。汇流箱到货 60 台, 到货比 100%。组件 280M 到货 70516 片, 275M 到货 3638 片, 到货比 100%。				
3. 由于 1#、2#区池塘变更, 部分电缆(3*185/3*240)需要重新采购, 其余低压电缆已全部进场。				
4. 目前场区打桩 8800 根, 完成比 90%。支架安装 1245 组, 完成比 80%。组件安装 1158 组, 完成 75%。逆变器安装 285 台, 完成比 73%。汇流箱安装 44 台, 完成比 73%。桥架安装 3007m, 完成比 71%。光伏线敷设 1204 组, 完成比 78%。16mm ² 线缆敷设 3556m, 完成比 35%。接地完成 280m, 完成比 6%。箱变已经全部就位。				
5. 开关站打桩完成 48 根。苗种池第一层土方基本成型。				
6. 下周计划 4#、8#区剩余支架组件安装同时进行 16mm ² 电缆的敷设, 以及场区内逆变器至汇流箱、汇流箱至箱变的接线。				
7. 2 月底开关站打桩基本完成, 并开始支模。苗种池塘梗基本达到标高。				
8. 现场土壤拌石灰具体方案未确认, 等待专业人员来跟业主方对接确认。				
9. 关于外线防雷的手续, 已获得申报表, 目前正在准备相应资料。				
10. 关于消防备案的手续, 已从省电力质监获得质量监督注册申报书, 正按要求填写,				

并准备资料，计划下周五递交。

11. 场内设备调试，需要有电力资质的调试单位。

二、外线施工项目部(杭州交联)：

1. 上周主要是在做现场地形、桩位的勘察了解以及与当地政府村民的协调沟通等开工准备。

2. 计划落实相关征赔工作，基本已具备开工条件。

3. 3月2日土建打桩队伍进场。

三、正衡监理项目部：

1. 升压站或开关站名称确认，统称为开关站。

2. 现场材料散乱，加强现场材料清理。

3. 现场工人安全意识差，个别施工人员未佩戴安全帽和安全带，要求加强安全教育。

4. 电气接线工艺差，要求进行技术交底。

5. 做好材料的保护工作。组件转运要稳，不求快，并做好组件的防雨防风措施。

6. 由于开关站打桩机打桩时控制标高和垂直度不易，要求严格按照图纸要求施工，控制好桩顶标高、桩位偏差，及桩的垂直度在允许偏差范围内。

四、通威业主项目部：

1. 对开关站和渔业设施加强考核。

2. 计划下周一进行渔业设施交底。

3. 要求3月底基本完成开关站土建工程。

4. 要求进1台小型压路机，挖机和推土机视工程情况而定。

5. 开关站打桩进度要加快。

6. 外线图纸尽快提供，需要9份。

7. 监理外线工作做得仔细，每天汇报工程推进情况。

8. 尽快提供光伏区绿化工程图纸。

主送单位	通力渔光一体科技南京有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.2.24

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

