

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

会 议 纪 要

(第二十一期)



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号: ZHJL-021

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

签发: 李金忠

会议地点	项目部会议室		会议时间	2017.3.16
会议主持人	葛庆琦	会议主题	工程进度、质量、安全	
上次会议问题落实情况: 光伏区: 1. 已完成开关站综合楼部分的支模, 钢筋绑扎安装基本完成。 输出外线: 1. 上周周四初步设计评审已结束。 2. 线路路径方面, 已取得江北高等级公路、四桥大队的征询意见。 3. 施工班组已进场 4 台桩机。 4. 政处目前正紧张的跟红光村协调处理。 5. 钢筋和底脚螺栓已进场。 6. 赵坝村那边的线路路径做适当的微调。				
本次会议内容: 一、十一科技施工项目部: 1. 下周继续 1/2#、3#区接线, 5#、6#区打桩。 2. 计划明天开关站综合楼浇筑混凝土, 设备基础部分搭设脚手架并支模。 3. 下周计划 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#区域以及苗种池的池埂达到设计标高, 塘埂施工基本完成。 4. 下周计划场区内打桩全部完成, 剩余支架基本完成。 5. 育种池下周做渔业设施。 6. 桩基检测人员下周到达。 二、外线苏中施工项目部: 1. 下周与滁河、江北沿江、高速对接。				

2. 近两天再进场 4 台桩机。
3. 下周初步设计审查意见、规划许可落实。

三、正衡监理项目部：

1. 开关站方面的施工要做好技术交底工作，严格按照图纸要求施工。
2. 支架安装时斜梁、檩条的角度、直线度、平整度要控制好。组件安装时要把控好平整度、直线度，做好现场自检工作。
3. 综合楼浇筑混凝土之前要求施工方先做好自检，监理复查。
4. 光伏区和外线的材料复试要求尽快进行，相应资料做好。
5. 加强现场散落的材料以及垃圾的清理力度。
6. 外线进场的材料一定要有合格证等资料，要按要求送检，见证取样。
7. 外线施工进度滞后，要求在保证安全质量的前提下加快进度。
8. 前期资料尽快报审，要求及时提供材料检测以及工程过程当中资料。
9. 要求尽快提供进度计划。

四、通威业主项目部：

1. 外线进场材料要求尽快见证取样。
2. 275W 的组件采购 20 片，280W 的组件采购 40 片。组件采购由业主与厂家签订补充协议先行补货，待后期结算时从总包方工程款中扣除相关费用。
3. 综合楼承台浇筑混凝土时要报验给监理。
4. 明天上午跟渔业人员讨论渔业设施的施工方案。
5. 桩基检测试验尽快落实。
6. 综合楼承台浇筑混凝土之前要预埋接地扁铁，做好防雷措施。
7. 外线单位的函件和政府部门的文件等手续方面的资料文件要移交正式的盖章的书面文件给业主。
8. 综合楼承台浇筑混凝土之前要做好隐蔽工程验收。
9. 外线的隐蔽工程要做好资料同步。
10. 外线施工进度滞后，进度计划尽快上报。
11. 征赎处理工作主体责任是外线单位，业主只是辅助协调。要求加快进度，考核的征赎处理节点。

主送单位	通力渔光一体科技南京有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 江苏苏中电力设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.3.17

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目 第 21 次会议签到表

时间: 2017年 3月 16日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
罗 斌	通威公司	项目经理	
孙 伟	通威公司		
孙 伟	十一科技		13861582525
孙 伟	十一科技		
沈 光	正德监理		
葛金章	正德监理		
焦春连	正德监理		
徐海霞	友联公司		
刘 奎	苏中电力		