

JXMB8 会议纪要

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

会 议 纪 要

(第一期)



常州正衡电力工程监理有限公司

工程名称		通威省级渔业精品园40MWp渔光一体项目
会议时间		2016 年 10 月 10 日
会议地点		项目部会议室
会议主题		工程进度、工程质量及安全相关事宜 （工程首次会议）
会议主持人		邓嘉
参 加 单 位	建 设 单 位	邓嘉 许文强 罗呈章
	监 理 单 位	王立杰 王洪光
	施 工 单 位	黄炎 袁明军 甘保良 蔡蒙 王金华

会议主要内容：

工地首次会议由业主主持召开，针对不同单位提出具体要求，要求各单位认真落实，确保项目如期保质保量并网，具体如下：

一、通威业主项目部：

1. 甲方近期重点解决场区附作物（土地所有权属于洲滩管理所，村民擅自开垦种植玉米、芦蒿）清场问题，避免出现阻工现象。当出现阻工现象，要求现场管理人员首先采取报警措施，及时向甲方汇报，避免与村民产生正面冲突。
2. 与龙袍镇政府、洲滩管理所协调原有池塘的清塘时间。
3. 针对原有池塘标高太低可能涉及取土问题，施工单位首先应综合计算场内土方平衡，原则不考虑往内或往外运输土方。
4. 所有地面附着物的拆除工作已明确含在施工合同中，由施工单位负责拆除处理。

二、正衡监理项目部：

1. 监理单位现场人员需按照合同约定全员到齐，要求监理单位配置 4 名人员。
2. 暂定于每周五上午 10:00 召开工程监理例会，无特殊原因，各参建单位不得缺席。
3. 监理单位重点负责工程安全、质量方面工作，通威项目部把控进度及协调事宜。

三、十一科技施工项目部：

1. 项目管理人员必须按照项目机构设置中全员到场。
2. 甲供材料（设备），应提前向甲方提出供货申请。
3. 前期工程资料要求一周内报送监理项目部、业主项目部报审。
4. 施工机械、施工材料进场，须第一时间完成向监理、甲方的报验工作。
5. 十一科技负责向监理项目部主送施工日报、周报、月报等文件报表，抄送业主项目部。监理项目部应把控相关报表的及时性，准确性。
6. 本期项目并网节点 12 月 30 日，要求十一科技必须严格按照总进度计划的要求安排施工。
7. 凡涉及图纸说明、变更方面信息，由设计单位发出正式联系单，并经建设单位项目经理签字后，交由监理总监（总代）负责向施工单位进行发放，同时做好发文记录。

四、其它内容

1. 未交付鱼塘影响项目并网总计划，甲方将于近期完成赔偿、清塘事宜。十一科技在鱼塘交付后及时进行鱼塘清淤、晾晒及池埂压实等工作。
2. 清淤工作由十一科技负责进行，原则上土方不外运，不从场外向场内运输，内部平衡消化。
3. 工程资料表式可结合国电 14 版与江苏省第五版表式进行，要求资料报审工作与工程同步、完整。
4. 十一科技建议甲方尽快明确光伏场区图纸变化内容及范围，按合同约定及时调整。
5. 十一科技已与建华管桩签订供货协议，合同约定供货量是 300 根/天；考虑项目并网的紧迫性，根据实际情况，要求准备 B 方案以防待料窝工。
6. 打桩机械 10 月 11 日进场，10 月 12 日第一批管桩进场。
7. 10 月 11 日确认桩位施工图。
8. 十一科技劳务分包单位已就位，人员、机械已进场。
9. 电缆、交流汇流箱等事宜需与业主技术部进行沟通，确认变更后，及时出图。
10. 提前书面向甲方提甲供材需求申请，甲供材到场提前 1 天向十一科技告知以便安排卸货等事宜。
11. 由十一科技安排在施工现场各个出入口应设置安全提示标牌，禁止无关人员进入施工场地等公示牌，对过往村民进行警示提醒。
12. 十一科技将安排专人协助完成外线接入、手续办理等工作。
13. 进场施工、运输施工材料的车辆，必须按照指定路线行进，此类车辆不得在防洪大堤上通行。

常州正衡电力工程监理有限公司

2016 年 10 月 10 日

