

# 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

## 会 议 纪 要

(第十三期)




常州正衡电力工程监理有限公司

# 会 议 纪 要

编号: ZHJL-013

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

签发: 

|  |        |      |            |              |
|--|--------|------|------------|--------------|
| 会议地点   | 项目部会议室 |      | 会议时间       | 2016. 12. 29 |
| 会议主持人  | 葛庆琦    | 会议主题 | 工程进度、质量、安全 |              |
| <p>上次会议问题落实情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 对于组件吊装及安装时存在的安全问题, 已安排专员进行现场看管和巡检。</li> <li>2. 安装人员流动较大, 加强对新进场人员的安装技术交底以及安全交底。</li> <li>3. 对于支架以及组件安装的质量问题, 已责令整改安装不合格支架和不美观的组件, 并配合监理进行分批验收。</li> <li>4. 对现场存在的问题, 各个工序已安排专门的班组长现场巡视。</li> </ol>  |        |      |            |              |
| <p>本次会议内容:</p> <p>一、十一科技施工项目部:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材料正常进场, 目前管桩进场 9361 根, 其中 9 米 8417 根, 10 米 528 根, 11 米 416 根。组件到货 58 车约 12.66MW。</li> <li>2. 目前场区打桩 8538 根, 在 2#、4#、5#、7#、8#区域进行 9 米、10 米管桩施工。接下来主要在 2#、7#区域管桩施工。</li> <li>3. 目前支架已安装 16MW, 组件安装 2MW, 逆变器安装 188 台、汇流箱安装 28 台。</li> <li>4. 2#、3#、6#、7#区域组件安装, 30 号组件安装人员陆续进场, 共到 160 人。</li> <li>5. 一台桩机离场, 1 月 3 号进一台桩机打 11 米桩, 预计 10 号完成。</li> <li>6. M4 接头需尽快进场, 渔业设施图尽快提供。</li> <li>7. 剩余箱变于 1 月 4 号下雨之前就位。</li> <li>8. 预计施工人员 1 月 23 号放假。春节期间留 4 人留守, 做现场防范工作。2 月 6 号管理人员到场, 12 号施工人员全部到场。</li> <li>9. 组件转运工具有安全风险, 会进行加固。</li> </ol> <p>二、正衡监理项目部:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 施工项目部管理人员要加强现场巡视, 督促安装人员做好安全保护, 必须佩戴安全</li> </ol> |        |      |            |              |

帽、安全带。

2. 最近天气较好，抓紧箱变就位工作。

3. 组件搬运需 2 人，要轻拿轻放，脚手架和地面要放纸板等缓冲物，防止组件人为损坏。

4. 3#区部分组件安装成锯齿状，需整改。支架调整预计还需 2 天能完成。

5. 劳务二组件安装合格 78 组，新到人员组件安装不合格处需整改。

6. 现场专职安全员必须要到位。

### 三、通威业主项目部：

1. 新人员进场，安装质量要随时跟踪控制。

2. 损坏的箱变年前必须维修完成。

3. 渔业设施图纸年前能出。

4. 河道平移不能影响到排水。

5. 提供渔业设施施工顺序、方案。

6. 试桩安排计划、施工进度计划要出书面文件。

7. 组件破损要及时上报，见证记录破损原因、数量。

8. 现场巡视、检查、控制要严格加强。

9. 组件安装传递、固定时要保护好组件。

10. 工序报验必须认真，变更签证要严格核实。

|      |                          |      |              |
|------|--------------------------|------|--------------|
| 主送单位 | 通力渔光一体科技南京有限公司           |      |              |
| 抄送单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |      |              |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司           | 发文时间 | 2016. 12. 29 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

第 13 次会议签到表

时间：2016年12月29日

| 姓名  | 单位    | 电话 | 邮箱 |
|-----|-------|----|----|
| 张静  | 通威公司  |    |    |
| 王川东 | 通威    |    |    |
| 杨力  | 十一    |    |    |
| 刘伟  | 十一 科技 |    |    |
| 张宏  | 正德    |    |    |
| 葛金章 | 正德    |    |    |
| 葛庆鹏 | 正德    |    |    |
| 王洪光 | 正德    |    |    |
|     |       |    |    |
|     |       |    |    |
|     |       |    |    |
|     |       |    |    |
|     |       |    |    |
|     |       |    |    |
|     |       |    |    |
|     |       |    |    |
|     |       |    |    |
|     |       |    |    |
|     |       |    |    |