

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

会 议 纪 要

(第十七期)



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号: ZHJL-017

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

签发: 李金忠

会议地点	项目部会议室		会议时间	2017. 2. 16
会议主持人	葛庆琦	会议主题	工程进度、质量、安全	
上次会议问题落实情况:				
1. 升压站桩机已进场。人员陆续进场。				
2. 场区内托盘和垃圾在清理中。				
3. 升压站管桩已开始进场。				
本次会议内容:				
一、十一科技施工项目部:				
1. 现场土方可能不够, 需业主解决池埂施工问题。				
2. 站用变线路明天联系落实。				
二、正衡监理项目部:				
1. 施工安装人员较少, 督促总包单位尽快安排人员进场。				
2. 施工机械设备尽快进场。				
3. 年前提出的整改内容, 需立即安排人员进行整改。				
4. 尽快提供工作计划、施工进度计划, 以横道图的形式。				
5. 因打桩机功率较大, 要联系落实现场施工电源, 提前做好准备。				
三、通威业主项目部:				
1. 现场进度较慢, 推土机至少 4 台。				
2. 池埂施工要求 3 月底完成, 4 月份投放鱼苗。				
3. 关于土方问题, 可以在场区的东边、南边、深水区和升压站等地方取土。				
4. 道路、池埂土方要求压实, 做好监控工作, 提供试验报告。				
5. 升压站的综合楼要求 4 月 30 日完成。				
6. 外线要求 5 月 30 日结束。手续办理同步进行, 并指定专人。				

7. 按进度计划的节点进行考核。			
主送单位	通力渔光一体科技南京有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 2. 16

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目 第 17 次会议签到表

时间: 2017 年 2 月 16 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
邵磊	通威		
马永军	通威公司		
王东东	通威公司		
吴立峰	通威公司		
葛永刚	正衡监理		
葛金章	正衡监理		
陶金	十一科技		
焦春连	正衡监理		
洪光	正衡监理		
王华	十一科技		
杨子	十一科技		