

JXM8 会议纪要

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

会 议 纪 要

(第十九期)



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号: ZHJL-019

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

签发: 李金忠

会议地点	项目部会议室		会议时间	2017.3.2
会议主持人	葛庆琦	会议主题	工程进度、质量、安全	
上次会议问题落实情况:				
1. 塘埂及开关站施工具体计划已上报, 月计划周计划已上墙。				
2. 省电力质监资料开始准备, 并将外线需要准备的资料清单发于外线单位准备。				
3. 已制定塘埂基本施工思路及方案。				
4. 对于开关站桩顶标高及垂直度问题, 已给施工人员交底, 尽全力控制, 并有所改善。				
5. 对于弯曲或变形的檩条, 近几天讲联系厂家回收并重新补货。				
本次会议内容:				
一、十一科技施工项目部:				
1. PHC300 A70 管桩累计已经进场 9 米 8432 根, 10 米 531 根, 11 米 751 根。开关站管桩 400 根。				
2. 目前场区打桩 8800 根, 完成比 90%。支架安装 1344 组, 完成比 90%。组件安装 1274 组, 完成 80%。逆变器安装 288 台, 完成比 75%。汇流箱安装 44 台, 完成比 73%。桥架安装 3391m, 完成比 76%。光伏线敷设 1288 组, 完成比 81%。16mm ² 线缆敷设 4320m, 完成比 36%。3*185/240 电缆敷设 2943m, 完成比 35%。接地完成 1075m, 完成比 32%。升压站打桩 74 套, 完成比 37%。				
3. 场区内部分塘埂 (2#-6#之间主道路, 6#-7#之间塘埂, 5#-6#之间塘埂, 7#-11#之间塘埂) 已开始取土堆积施工。				
4. 下周计划 4#、8#区剩余支架组件安装同时 1/2#、3#、4#、8#进行 16mm ² 及 3*185/240mm ² 电缆的敷设, 以及场区内逆变器至汇流箱、汇流箱至箱变的接线。				
5. 下周计划开关站打桩基本完成, 综合楼部分开始支模。				
6. 下周苗种池塘埂及 6#-7#塘埂基本形成, 计划 3 月份所有池埂基本完成。				
7. 3 月 5 日左右补场区内缺的管桩, 同时开始拆除场区内不需要的主道路。				

8. 由于业主方面建筑工程规范没有明确，审图和消防暂时办不了。
9. 要提供给省电力质监的资料正在准备中。
10. 已从六合区的供电公司了解了站房用电的手续，目前正在资料准备中。
11. 计划明天到六合区里了解站房用水的手续。

二、外线苏中施工项目部：

1. 上周主要做了规划要点的评审。
2. 本周主要做的是线路上工作，共有 3 个难点（滁河、江北沿江、南京长江四桥）。目前跨滁河那，计划在滁河管理范围以外立塔；跨四桥方面，2 天内解决；跨江北沿江方面，四桥那解决后有答复。
3. 外线项目部已成立，地址已确定。
4. 征赎处理方面，由于施工矛盾较多，已决定塔型加大，基数减小。
5. 下周三计划初步设计评审，开关站的土建、一次设备、二次设备以及通讯专业的人员同去。
6. 合同已定好，准备做备案工作。
7. 关于对侧间隔方面，光伏变的间隔和通信的施工单位已确定。
8. 材料设备型号已初步确定，等初步设计审查后，可以开始订货了。
9. 下周计划做线路的规划许可，环评等项目立项的手续。
10. 设计蓝图等初步设计评审后出。

三、正衡监理项目部：

1. 尽快提供外线单位施工资质、人员资质报审，以及开工报告、施工组织设计施工方案等资料报审。
2. 为确保 6 月 30 日并网，要求外线尽快进场施工。
3. 开关站桩基施工要控制好坐标点、垂直度和标高。
4. 进场钢筋需与设计图纸相符，并联系有资质的检测机构进行材料检验同时要求出具具有法律效力的检测报告。
5. 关于光伏区内道路、池埂施工作业，根据现场实际土质情况，需拌石灰并用压路机分层碾压，一定要碾压实，以保证工程质量。
6. 做好成品保护，机械进入光伏区时要注意。

四、通威业主项目部：

1. 为满足 6.20 倒送电目标要求苏中电力必须于 3 月 5 日前人员进场开始动工作业，否则经济考核 5 万元。
2. 出线柜（光伏送出）至光伏区第一基外线塔段电缆、光缆由苏中电力负责敷设，由十一科技负责相应电缆桥架及终端头制作安装。
4. 龙袍正阳机场回复意见第三条提及的“电塔要求安装 A 型低光强障碍灯”虽未包含在苏中电力合同范围，但苏中电力作为外线工程的 EPC 单位，且倒送电并网后将无法再停电安装障碍灯，现要求苏中电力倒送电前实施完成相应工程。
5. 手续办理中苏中电力、十一科技均有责任者（如电力质检手续）费用由双方平摊。
6. 外线通讯改造部分应及早安排。
7. 苏中电力施工图完成后将电子版发送业主方技术部审核、并出版成蓝图(1 式 9 份)提交业主项目部供业主项目部、监理项目部使用。
8. 针对上周光伏区升压站桩基工程滞后严格按照进度考核制度执行，经济考核 1 万元。
9. 道路拆除时要统计支架、组件所缺的量。
10. 综合楼承台浇筑时质量要保证。
11. 光伏区内推土要求场地要整平。池埂碾压要压实，要高于 1m, 要求做密实度试验。
12. 提供桩基试验报告和池埂道路密实度试验报告。
13. 苗种池池埂下周必须完成，后续相应材料准备好。
14. 场区内手续计划详细上报，及时沟通，资料及时上报。
15. 组件测试后的资料要及时提供。自爆组件已提供过来，剩余不够的组件要及时联系。
16. 高压电缆接线要求监理旁站，渔业设施设备和箱变开箱要上报监理，相关资料和工具要上交。

主送单位	通力渔光一体科技南京有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 江苏苏中电力设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.3.3

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目 第 19 次会议签到表

时间: 2017 年 3 月 2 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
邵磊	通威		
马学军	通威	主任	
王海东	通威		
杨子	十一科技		
王峰	十一科技		
葛文峰	正德监理		
葛金峰	正德监理		
张从	泰中电力		
王峰	泰中电力		
王峰	十一科技		
王洪光	正德监理		
焦春连	正德监理		