

JXM8 会议纪要

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

会 议 纪 要

(第二十期)



常州正衡电力工程监理有限公司 正衡电力

会 议 纪 要

编号: ZHJL-020

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

签发: 李全忠

会议地点	项目部会议室		会议时间	2017.3.10
会议主持人	葛庆琦	会议主题	工程进度、质量、安全	
上次会议问题落实情况:				
<p>1. 4#、8#区剩余支架组件安装完成, 还剩电缆敷设、接线接地工作。</p> <p>2. 开关站打桩基本完成, 综合楼部分开始支模。</p> <p>3. 场区内部分塘埂(2#-6#之间主道路, 6#-7#之间塘埂, 5#-6#之间塘埂)已基本成型并达到标高。</p> <p>4. 5#区旧道路正在破除中, 场区内缺的管桩已补充。</p>				
本次会议内容:				
一、十一科技施工项目部:				
<p>1. PHC300 A70 管桩累计已经进场 9 米 8432 根, 10 米 531 根, 11 米 751 根。开关站管桩 400 根。渔业箱变已到场。</p> <p>2. 目前场区打桩 8866 根, 完成比 91%。支架安装 1344 组, 完成比 87%。组件安装 1318 组, 完成 85%。逆变器安装 302 台, 完成比 78%。汇流箱安装 46 台, 完成比 77%。桥架安装 3671m, 完成比 88%。光伏线敷设 1311 组, 完成比 85%。16mm² 线缆敷设 4320m, 完成比 36%。3*185/240 电缆敷设 4583m, 完成比 55%。接地累计完成 1515m, 完成比 45%。升压站打桩 199 套, 完成比 99%。</p> <p>3. 5#区旧道路破除中, 并把土方云至 1#区以西推挤道路并压实。</p> <p>4. 下周计划 5#、7#打桩、支架组件安装、光伏电缆敷设, 1/2#、3#区域东西阵列接地, 10#、11#区域桥架接地。</p> <p>5. 下周计划完成开关站综合楼的支模并进行基础平台砼浇筑。</p> <p>6. 下周苗种池塘埂及 1-3#区以东主道基本形成。</p> <p>7. 要求业主提供渔业设施方面箱变基础和控制柜、配电柜的图纸。</p> <p>8. 光伏场区开关站出线柜与终端塔之间的桩基, 由于开关站的打桩机不好打, 建议用</p>				

场区内的打桩机打。

9. 计划今天下午到六合区里尝试办理图审手续。

10. 下周落实站房用电，正式用水，防雷等手续的递交。

11. 计划下周五递交电力质监资料。

12. 建议重新进行电缆长度复测（电缆清册封盘），施工方、监理、业主三方见证。

二、外线苏中施工项目部：

1. 打桩机这两天进场，下周正式开工。计划先进场 4 台打桩机，30 个施工人员左右。

2. 关于征赎处理方面，龙袍 5 个村已处理了 4 个，有些征赎处理要业主帮忙处理。

3. 基础材料这两天进场。

4. 由于项目部公章没弄好。施工资料先提供，盖章以后补上。

5. 先提供初步施工图纸的白图，加盖章。

6. 关于前期资料方面，目前公司正在审核中。

7. 具体施工进度计划会提供横道图，贴在墙上。

8. 手续方面，要求画分各自的责任范围。

三、正衡监理项目部：

1. 尽快提供外线开工报审和前期资料报审，提供现场人员资质、公司资质。

2. 要求先提供外线图纸。最好提供外线资料员联系方式。

3. 确定外线开工日期。

4. 要求施工方关注承台模板，保证模板质量。

5. 开关站桩基不齐的处理好，以免影响承台质量。

6. 加强文明施工，现场不要乱扔垃圾。

7. 外线材料进场要在监理见证下进行。

四、通威业主项目部：

1. 渔业箱变含有桩基，这方面的图纸由十一院设计。要求尽快出图。

2. 开关站管桩质量（垂直度、标高）有偏差，要求十一院以设计和检测依据出质量保证函。

3. 尽快做开关站和场区的桩基检测试验。

4. 渔业设施控制柜和配电柜的图纸正在修改，会尽快出图。
5. 组件增补由十一院签合同采购，价格方面业主方协调。
6. 综合楼 13 号必须浇筑完成，苗种池尽快碾压，月底完成。
7. 现场材料设备的资料进行收集，并扫描成电子档。
8. 资料员尽快到位。
9. 关于石灰进场，各方要留好底，做好记录。
10. 目前工章已到，外线手续资料盖章要及时推进。
11. 站用电设施尽快落实。
12. 会议纪要要放到群里。
13. 监理对外线工程要加强关注，控制好施工质量、进度。
14. 提供具体的外线施工计划，具体到每周。
15. 要求外线每天提供日报，建个群发到群里。每周三发工作跟踪表。
16. 从终端塔到开关站出线柜之间的土建工作由十一院实施，费用由商务洽谈。

主送单位	通力渔光一体科技南京有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 江苏苏中电力设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.3.11

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目 第 20 次会议签到表

时间：2017年 3月 10日

姓名	工作单位	职务/职称	电话
张军	通威公司		
王如东	通威公司		
陈连和	通威公司		
曹永平	苏中电力		
叶海平	苏中电力		
杨子	十一		
李斌	十一科技		
李斌	十一科技		
王洪亮	正德监理		
曹金章	正德监理		
葛庆琦	正德监理		