

JXM8 会议纪要

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

会 议 纪 要

(第二十七期)



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号: ZHJL-027

签发: 李全忠

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

工程名称: 通威省级渔业精品园 40Mwp 渔光互补项目				
会议地点	项目部会议室		会议时间	2017.5.4
会议主持人	葛庆琦	会议主题	工程进度、安全、手续对接办理	
本次会议内容:				
一、十一科技施工项目部(光伏场区):				
1. 5月10日接地、低压电缆敷设施工完成,完成所有支架、组件安装。				
2. 5月16日开始高压电缆头制作安装,场区电气试验。				
3. 5月21日-25日准备系统调试。				
4. 开关站电气设备安装和一、二次接线。				
5. 综合楼内外装饰装修,监控室及平台围栏15日前完成。				
6. 高压电缆敷设所需沙、砖已开始进场。				
7. 6月10日先把苗种池做完。				
8. 并网手续正积极对接办理中,下周三之前提供环评批复。				
二、苏中电力施工项目部(外线):				
1. 全线铁塔已组立完成。				
2. T23-T24 电缆敷设完成。				
3. T3-T6、T10-T26 架线施工完成。				
4. 资产划分协议完成。				
5. 跨滁河许可手续已落实,正在批文流转。				
6. 到调度部门对接并网调度协议、运维人员培训。				
7. 办理穿高速手续,需要四大队安评、集团回复。				
8. 对侧瓜埠变已进场施工,5月22日母线搭接完成。				
三、正衡监理项目部:				
1. 外线处于架线、接线、铁塔螺丝紧固施工阶段,登高作业一定要抓好安全,做好防				

护措施，保证人身安全。

2. 光伏区安装施工近期完成，要进行质量自检合格后报业主、监理复检，光伏区域内产生的施工垃圾要清理干净。

3. 高压电缆敷设前，渔业管道要敷设好，塘埂道路必须压实。

四、通威业主项目部：

1. 各设备供应厂家技术人员到场，箱变加油、围栏制作安装、视频监控、桩检测等尽快落实完成。

2. 施工单位要做好自检，合格后报监理、业主检查验收。

3. 制定站用电施工计划和资质、施工方案报审。

4. 对侧间隔施工要抓好进度、安全。

主送单位	通力渔光一体科技南京有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 江苏苏中电力设计有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.5.4

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

