

JXMB8 会议纪要

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

会 议 纪 要

(第三期)



常州正衡电力工程监理有限公司

工程名称		通威省级渔业精品园40MWp渔光一体项目
会议时间		2016 年 10 月 20 日
会议地点		项目部会议室
会议主题		工程进度、质量及安全相关事宜
会议主持人		葛庆琦
参 加 单 位	建 设 单 位	罗呈章、王小东
	监 理 单 位	葛庆琦、王洪光、葛金章、张大宝
	施 工 单 位	袁明军

会议主要内容：

一、十一科技施工项目部：

1. 现场施工队伍共有：推土机 3 台、挖掘机 2 台、打桩机 4 台，现清表已完成 60%。
自 10 月 13 日起试桩，14 日开始打桩至 19 日已完成打桩约 1000 根左右。目前管桩进场 1800 根，码头剩余管桩 200 根，已付款 4000 根。
2. 计划进行塘埂改造，由挖掘机就地取土田埂。因土壤含水量高影响施工质量，需要晾晒并掺杂石灰以提高土质。
3. 因送货车辆载重量大容易损坏景观路，政府推荐的道路又较窄，弯道转弯不易，容易发生事故。
4. 支架原定 10 月 20 日到场，现已延迟。业主和厂家商量，送货之前通知施工方提前做好接货准备（人员、机械、场地），并提供每天供货计划。
5. 清塘计划已延迟，计划下星期一开始放水，然后再测标高和土方量，确认回填方案。

二、正衡监理项目部：

1. 要求在工程进度加快时保证打桩的质量，注意施工安全。
2. 前期资料尽快报审，随着工程进展逐步完善相关资料。

三、通威业主项目部：

1. 监理人员做好每周报表统计并及时发送邮件。
2. 甲供材到场由监理代表甲方验收，需三方签字确认。
3. 安装支架要对施工人员进行安全教育，配备必要的安全器具。
4. 道路问题会尽快协调好。
5. 要求监理人员提供保险保单。

常州正衡电力工程监理有限公司

2016 年 10 月 20 日

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

第2次会议签到表

时间: 2016 年 10 月 20 日

[illegible]