

JXMB8 会议纪要

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

会 议 纪 要

(第五期)



常州正衡电力工程监理有限公司

工程名称		通威省级渔业精品园40MWp渔光一体项目
会议时间		2016 年 11 月 4 日
会议地点		项目部会议室
会议主题		工程进度、质量及安全相关事宜
会议主持人		葛庆琦
参 加 单 位	建 设 单 位	罗呈章、王小东
	监 理 单 位	葛庆琦、王洪光、葛金章、张大宝
	施 工 单 位	刘伟、蒲锐

会议主要内容：

一、十一科技施工项目部：

1. 目前主要在 3、4、6、7 区打桩，管桩已经进场 3632 根，码头上还有 2000 根左右。
2. 支架要成套发货，便于现场安装。
3. 池塘里的水还要两天左右排干。排水完成后，需技术部、设计人员现场测量确认管桩长度。
4. 3 区和 6 区安装支架，需确认汇流箱、逆变器尺寸，以便核对现场安装间距。
5. 根据施工方的供货计划，组件、支架已拖延，影响了施工进度。
6. 确定箱变安装方向，便于电气安装、管线布置。
7. 出现堵路、阻工现象时，是否采取报警措施？

二、正衡监理项目部：

1. 桩基标高误差严重，影响后期电气安装，必须严格控制好桩基标高。
2. 加强对施工安装人员进行技术培训，熟悉图纸，提高工程质量及加快工程进度。
3. 根据现场安装情况，检查测量支架抱箍距桩基顶部的距离 150mm 为佳。
4. 管桩和材料、设备进场批次台账、合格证明及检测检验报告及时报监理部。
5. 资料报审要及时，随着工程进度完善。

三、通威业主项目部：

1. 现场监理对工程管控及其他工作做的是不错的。
2. 桥梁需要加固，根据道路情况，通知送货司机水杉大道尽量靠左边行驶。材料尽量白天进场。
3. 桥架标高要确定，保证后续安装工作。
4. 进场材料要提供合格证和检测报告。桩基需做拉拔、抗压、侧压等试验并出具有法律效力检测报告。
5. 施工方案、技术交底要有资料可查，同时进行安全交底。
6. 出现堵路、阻工现象时，第一时间报警，由警方及相关部门处理。

常州正衡电力工程监理有限公司

2016 年 11 月 4 日

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

第1次会议签到表

时间: 2016年 11月4日

[illegible]