

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

会 议 纪 要

(第八期)



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号: ZHJL-008

签发: 李金忠

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

会议地点	项目部会议室		会议时间	2016.11.24
会议主持人	葛庆琦	会议主题	工程进度、质量、安全	
上次会议问题落实情况:				
1. 内六角螺丝 M10×30 已补齐。				
2. 资料已经与现场实体同步上报, 做到及时签字。				
3. 4#、8#区域安装过程中, 安全防护做到安全稳固。				
4. 进场材料按要求进行检验。				
5. 周期性进行质量、安全检查, 每月两次。				
6. 现场原材料都按要求见证取样送检。				
本次会议内容:				
一、十一科技施工项目部:				
1. 材料正常进场, 目前管桩进场 7247 根, 支架到货 11MW。				
2. 目前场区打桩 6156 根, 由于本周雨雪天气, 只在 1#、2#区域进行管桩施工。				
3. 4#、7#、8#、9#、10#、11#区域都已进行支架安装, 到现在已安装 5MW。箱变砼浇筑 10 台。				
4. 下周计划进行剩余箱变基础施工, 同时进行组件、逆变器安装。				
5. 新进场工人已全部参加安全三级教育培训。				
6. 逆变器、组件需尽快进场, 并提供到货时间。				
7. 道路平移将会影响管桩施工, 具体方案需确认。				
8. 需要业主提供现场渔业设施设计修改图纸。				
二、正衡监理项目部:				
1. 现场施工质量必须严格控制, 出现问题要及时整改。				
2. 施工人员做好安全防护, 必须佩戴安全帽、安全带, 脚手架要固定牢靠。				
3. 资料报审要及时, 随着工程进度完善。				

三、通威业主项目部：

1. 现场如有不符合质量要求的支架，不允许安装。
2. 10 米、11 米管桩的生产供货需尽快落实。
3. 需要提供施工人员保险相关资料，确认时间。
4. 现场问题自查自纠需形成书面文件。
5. 华为逆变器已经发货，共 2 车。
6. 箱变先到 8 台，预计 26 日下午发货，具体时间根据天气情况而定。

主送单位	通力渔光一体科技南京有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016. 11. 24

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光监理例会

第 8 次会议签到表

时间: 2016 年 11 月 24 日

[illegible]