

JXM8 会议纪要

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

会 议 纪 要

(第九期)



常州正衡电力工程监理有限公司

会 议 纪 要

编号: ZHJL-009

签发: 李金忠

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

会议地点	项目部会议室		会议时间	2016. 12. 1
会议主持人	葛庆琦	会议主题	工程进度、质量、安全	
上次会议问题落实情况:				
<p>1. 关于雨天过后施工安全问题, 局部积水过多的地方已进行排水, 保证安全的前提确保施工进度。</p> <p>2. 关于现场部分区域施工打滑问题, 安装支架过程中已配备安全带, 做好安全工作。</p> <p>3. 保险已经提供, 桩基试验现场区域进行确认, 数量确认。</p> <p>4. 现场自查自纠, 已经下发整改通知单, 通知单已回复。</p>				
本次会议内容:				
一、十一科技施工项目部:				
<p>1. 材料正常进场, 目前管桩进场 7810 根, 其中 9 米 7740 根, 10 米 35 根, 11 米 35 根。支架到货 32 车, 逆变器到货 388 台, 箱变到货 9 台。</p> <p>2. 目前场区打桩 6690 根, 主要在 1#、2#、9#区域进行 9 米管桩施工。下周增加 4#、7#、8#区域管桩施工。</p> <p>3. 目前 2#、7#、9#、10#、11#区域进行支架安装, 到现在已安装 8.54MW。箱变砼浇筑 10 台。</p> <p>4. 现场原材料都按照要求见证取样送检。现场质量严格控制, 均符合规范和图纸要求。</p> <p>5. 需业主提供现场渔业设施设计修改图纸, 以及组件的到货时间。</p> <p>6. 现场池埂施工方案需确认。</p> <p>7. 预计 4#、8#区域 12 月 8 日打桩, 12 月 15 日完成剩余 10 台箱变承台。</p> <p>8. 安装汇流箱、逆变器的支架已通知, 近期将到货。</p>				
二、正衡监理项目部:				
<p>1. 乙供材料进场时必须通知监理方, 监理需要对材质、规格型号进行检查。</p> <p>2. 做好施工现场安全文明工作, 正确佩戴安全帽、安全带。住宿区要做好防火、防触电安全工作。</p>				

3. 施工现场临时用电的开关箱必须接地，使用的电气设备必须接地。
4. 施工现场支架材料摆放到位、整齐，不得乱扔。

针对以上问题已发 04# 监理工作联系单，督促整改。

三、通威业主项目部：

1. 桥架安装要满足鱼塘水面间距要求。
2. 提供 4#、8# 打桩日期以及剩余 10 台箱变承台完成时间。
3. 需确认汇流箱到货时间以及安装的相应支架材料到货时间。
4. 需要十一科技技术部到现场确认土方回填问题。
5. 池埂施工必须碾压压实，保证质量。

主送单位	通力渔光一体科技南京有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016. 12. 1

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目一期工程监理例会
第 9 次会议签到表

时间: 2016 年 12 月 1 日

姓名	单位	电话	邮箱
马学军	通威		
王心平	通威		
葛金章	正德		
葛文娟	正德		
一			
杨水	十一科技		
王洪亮	正德		
李	十一科技		