

JXM8: 会议纪要

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目 (工程协调)

会 议 纪 要

(第三期)



常州正衡电力工程监理有限公司

工程名称		通威省级渔业精品园40MWp渔光一体项目
会议时间		2017 年 4 月 17 日
会议地点		项目部会议室
会议主题		关于项目手续办理的事宜
会议主持人		罗呈章
参 加 单 位	建 设 单 位	邓嘉 罗呈章 王小东
	监 理 单 位	葛庆琦 王洪光 葛金章 焦春连
	施 工 单 位	光伏场区：刘伟 杨光宗 杨可 输出外线：熊斌 王云

会议主要内容：

一、项目实体工程进度情况

（一）外线工程：

- 1、目前全线立塔已完成 15 基。计划 4 月 24 日完成 T10#到 T23#塔而立塔施工。计划 5 月 8 日立塔完成全部。
- 2、架线计划 4 月 25 日开始，5 月 19 日全部完成。计划 5 月 20 日光缆全线贯通，然后开始联调通讯。
- 3、电缆计划 4 月底到场。电缆井还有 1 个未完成。5 月 25 日具备验收条件。
- 4、通讯光缆施工中，4 月底能结束。
- 5、对侧的间隔里的通讯部分完成，停电计划已上报，5 月 2 日开始做，5 月 20 日完成整体施工。

（二）场区工程：

- 1、开关站计划 4 月 20 日吊装设备。计划开关站 5 月 20 日达到所有线路全通，并单调完成，5 月 20 日到 5 月 25 日完成系统调试。
- 2、站用变的方案由十一科技设计，计划 5 月 10 日完成就位。
- 3、光伏区除了高压电缆，其他的低压工作基本快结束了。
- 4、池埂除了 2#、3#区的西边，已经基本成型。
- 5、渔业的水管已采购了一部分，本周开始施工。
- 6、电缆全部到齐。场区的高压电缆施工，除了需转土的地方，其他的池埂基本成型可以做。
- 7、场区内工作 5 月 10 日完成。

要求 5 月 25 日具备验收条件，并对施工进度进行考核。

二、并网验收相关手续办理情况

- 1、电力建设工程备案：让供电公司出同意自建函。
- 2、办理审图（电气部分消防局、土建审图中心）：因无规划许可证未完成。
- 3、办理审图（外线部分）：电力部分已完成。
- 4、办理消防报备、组织消防验收：必须出消防验收意见。
- 5、办理防雷报告编制、雷击检测合同签订、组织防雷验收：已办好，就等验收。
- 6、办理申请电力质量监督站质量监督（场区）：缺调试单位资质、合同和外线的核准，本周办理，需提前介入。调试单位已定。
- 7、办理申请电力质量监督站质量监督（线路）：分 3 次（基础、立塔、全线完工）阶段验收，需各单位资质证明复印件，4 月 19 日上报资料。
- 8、签订并网前技术监督合同，办理申请电科院技术监督：确认是否需要办理。
- 9、环保监理、检测、验收合同签订，组织环保验收：必须环保批复、签订合同协议。评审时十一院同去办理。
- 10、水保监理、检测、验收合同签订，组织水保验收：水保方案拿到，暂时先不办理。
- 11、组织并网安全性评价：确认是否需要办理。
- 12、办理站用电接口手续：确定委托单位，需设计、审图、施工。
- 13、办理向电力公司报场站资料：资料准备中，4 月 26 日上报。
- 14、落实发电账号：把开户许可证、银行账号提供给市供电局发策部就可以办理。

- 15、办理电量交易 CFCA 证书：找市供电局发策部办理。
- 16、申报电价、取得电价批复：最后办理。
- 17、办理向电力公司报请投产计划（申请送电）：提前一个月申请，需要先验收完。
- 18、办理向电力公司报备运行人员资料：需要报 3 人，建议多报几个人，尽快办理。
- 19、涉网设备及系统竣工验收（场区）：由省电力质监验收。
- 20、涉网设备及系统竣工验收（线路）：由市电力质监验收。
- 21、办理申请电力公司验收（场区）：由省电力质监验收。
- 22、办理申请电力公司验收（线路）：由市电力质监验收。
- 23、调令系统的建立、并网调试申请（并网投运方案）：找市供电局调度部门确认一下调令系统。投运方案找调试单位办理。
- 24、电能质量评估和 AGC/AVC 检测：稍后办理。
- 25、母线电压、线路电流检测报告：十一院找调试单位办理。
- 26、发电业务许可证：启委会召开后立即办理。
- 27、能监办备案：本周完成。
- 28、办理线路环评、能评、稳评手续：业主已办理。
- 29、办理取得间隔排序图：不需要办理，已有。
- 30、办理线路规划手续：已经办理。
- 31、办理送出线路立项手续：需办条形码，本周资料报上去，计划 4 月 24 日完成。
- 32、办理通讯通道申请：没有影响，已经在施工中。

- 33、办理资产划分协议：资料已递交过去，本周办好。
- 34、办理场站命名办理：不需办理，自己命名。
- 35、办理线路命名：已命名“通威光伏 314”。
- 36、办理设备编号办理：不需办理，自己编。
- 37、办理送出线路评审：已经办理。
- 38、办理与地调进行对点联调：5 月 20 日至 5 月 25 日办理。
- 39、保护定值计算：由苏中电力联系市供电局调度部门，费用由十一院付。
- 40、继电保护验收（场区）：由厂家去办理。
- 41、继电保护验收（对侧间隔）：由施工方自己办理。
- 42、关口计量、关口计量系统验收：由苏中电力到计量中心领表。问一下是否需要批复。
- 43、CT/PT 送检、电能表检定证书：由十一院办理。
- 44、上网电量及计算方法：购售电合同内有。
- 45、办理线路运维公司协议签订：第一年由苏中电力运维。
- 46、办理高压供电合同办理：与站用电手续一起办理，以苏中电力为主。
- 47、签订并网调度协议：可以先到调度部门办理。5 月 20 日办好。
- 48、购售电合同：把资料递交市供电局发策部门。5 月 30 日办好。
- 49、提交受电、反送电申请：启委会后办理。
- 50、提交启委会申请、启委会召开：5 月 31 日办理。
- 51、运维相关人员及证书：要求 3 名人员。

目前有三个重点：

- 1) 场区质监尽快办理。

2) 消防和环保并网前必须办好。

3) 站用变手续尽快办好。

常州正衡电力工程监理有限公司通威六合监理项目部

2017 年 4 月 17 日

通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

项目验收会议签到表 第 2 次

时间: 2017年4月17日

姓名	单位	职务	电话	邮箱	备注
叶嘉	通威				
叶嘉	通威公司	200部			
叶嘉	200部	200部			
叶嘉	通威		1395163219		
叶嘉	通威				
叶嘉	正衡监理				
叶嘉	正衡监理				
叶嘉	十-科技		1386158255		
叶嘉	正衡监理				
叶嘉	十-科技				
叶嘉	正衡监理				
叶嘉	十-科技				