

乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20MWP 光伏发电项目 第一次工地例会会议纪要

编号: ZHJL-W99-20160019

主 题	工程例会	签 发	
会 议 地 点	会议室	会议时间	2016.10.19
主持单位及主持人	正衡监理: 王志成	记 录 人	安醒君
参 会 单 位	详见签到表		

会议内容:

一、总监提出现场施工管理要求:

- 1、人员配备必须跟上施工进度;
- 2、在本周内将施工单位的资质上报监理;
- 3、管理人员配备齐全,特别是资料员抓紧时间进入现场,上报资料与施工现在要求同步进行,隐蔽工程及时上报监理;
- 4、罚款:安全和施工质量有问题的逐级进行罚款;
- 5、安全方面:因天气较冷现场有生炉子做好防护工作,防止煤烟中毒;
- 6、施工单位每周将施工情况、人数每周上报监理;
- 7、资料表格使用 2014 国家电网版;
- 8、主控材料必须通知监理开箱检验;
- 7、每周五上午 10:00 时开监理工地例会。

二、业主项目经理提出施工管理要求:

- 1、施工单位有隐蔽工程必须留有影像资料多存一些,交资料用。
- 2、升压站地基槽处理好。
- 3、安全方面:安全标识牌、警示牌、放在现场的明显的位置,安全管理制度必须上升一个台阶管理,现在现场施工比较混乱,每周四安全联合大检查。
- 4、进入现场的钢筋必须进行现场取样上报。

三、安全控制:

- 1、组织人员对施工进行安全检查,并督促施工队进行安全整改;
- 2、组件到货卸货,对施工人员进行组件吊装及安装安全技术交底;
- 3、经常检查各施工部位安全隐患,避免发生事故;
- 4、材料到货卸货,装车、吊装人员配备好安全保护用品,做好技术安全交底;
- 5、督促施工单位做好现场的安全文明施工,安排专人清理屋面垃圾,做到全方位掌控现场安全情况。

四、施工单位进场情况:

- 1、江苏华能建设集团有限公司;
- 2、南昌市吉信建设工程有限公司内蒙古分公司

五、土建施工情况:

- 1、江苏华能:
 - a、开关站基础基本完成,回填土夯实。
 - b、办公楼地梁、污水池、化粪池开始施工。
 - c、条形基础每天浇筑 30 公分左右。
- 2、诚实电力安装:
 - a、一队完成 8 个基桩,拆模 6 个、2 个未拆模。
 - b、二队完成 2 个基桩,拆模 1 个。

2016.10.19 工地例会签到表

姓 名	单 位	职 务	联 系 方 式	备 注
王涛	内蒙金鼎	电气工程师	15120056727	
贾建强	内蒙金鼎	现场工程师	18611980454	
杨华	——	施工经理	17710137370	
陈永	江苏华能	施工员	13706140799	
陈永	江苏华能	现场巡查	15847895860	
游义平			13659090954	
王林	正衡监理	现场监理 土建	18604486636	
江波	外线1标	技术员	15700308030	
张勇			13614881916	
王成	正衡		18752266068	
海书	正衡		1519793838	