

## 专题会议纪要

编号: ZHJL-ZLH-20161025

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

主 题	工程例会	签 发	2016.10.25
会议地 点	会议室	会议时间	
主持单位及主持人	李艳龙	记 录 人	安醒君
参 会 单 位	业主、监理单位、总包单位及施工单位		

### 会议内容:

业主李艳龙经理: 关于 20MWp 光伏项目条形基础施工质量工艺问题及要求:

- 1、现场施工质量差、现场管理不到位, 业主方、监理方已提出多次施工质量差的问题, 现场钢筋笼绑扎工艺存在问题, 基槽开挖不合格标高尺寸不符合要求, 往基槽放钢筋笼子严重变形, 混凝土浇筑不合格, 观感质量太差。
- 2、现场施工管理混乱, 要求施工经理对作业人员加强技术交底。
- 3、现场已施工基础工艺达不到要求, 要改进施工工艺, 观感质量要达到要求。
- 4、下步开槽一定到位, 沟底清根放钢筋笼时一定规范些, 监理加强控制, 施工单位自己也要控制施工浇筑的质量, 业主会把不定时到现场巡视检查施工质量。
- 5、条形基础浇筑前, 必须通知监理到施工现场进行验收, 验收合格后方可进行下道工序施工。
- 6、监理单位在早 8: 00 时到现场验收, 下午 5:30 到现场验收, 验收合格后才允许进行下道工序。
- 7、加强各施工班组人员管理, 现场管理人员要分管明确。

2016.10.26 地例会签到表

姓名	单 位	职务	联系 方 式	备 注
孙晓东	内蒙古金鼎			
王涛	内蒙古金鼎			
鲁建强	内蒙古金鼎			
杨伟	——			
柳志	江苏华能			
孙龙忠	江苏华能			
郭立军	江苏华能			
王林	经理			
孙晓东	正衡监理			