

乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目 周例会会议纪要

编号: ZHJL-ZLH-20161028

主 题	工程例会	签 发	
会 议 地 点	会议室	会议时间	2016.10.28
主持单位及主持人	安醒君	记 录 人	王林
参 会 单 位	详见签到表		

会议内容:

上周施工情况:

一、江苏华能建设集团有限公司:

- 1、灌注桩基础浇筑完成 12 组, 条形基础本周浇筑完成 153 组, 累计共完成 265 组;
- 2、本周钻孔 160 组, 累计完成 185 组;
- 3、条形基础开挖 230 组, 累计共完成 600 组;
- 4、办公楼主体砌体结束, 砌体及柱门窗过梁浇筑结束, 完成总量 55%;
- 5、开关站主体封顶, 完成总量 45%, SVG 基础支模板完成 20%, 预制舱基础承台浇筑完成, 累计完成 40%, 接地变基础承台浇筑完成, 累计完成 40%;
- 6、箱逆变基础开挖完成 7 组;

二、南昌市吉信工程建设有限公司内蒙古分公司:

- 1、基础部分共计 33 组, 现已浇筑回填完成 23 基, 其余 8 基已开挖成型;
- 2、已完成组塔有, 39#、40#、49#、58#、59#、60#、61#、65#、66#、67#;
- 3、铁塔 60#、61#、66#已立完;
- 4、塔杆部分: 电杆起立已完成施工任务, 共计 34 基。

三、安全控制:

- 1、组织人员对施工面进行安全检查, 并督促施工队进行安全整改;
- 2、参加本项目作业人员年龄必须在 18 岁以上, 项目部聘用人员必须经过三级教育并且考试合格, 才能进场作业, 所有施工人员必须进行身份核实和登记;
- 3、分部分项工程开工前, 对施工人员进行安全技术交底, 未参加交底或者未履行签字确认手续的, 不允许上岗;
- 4、特殊工种人员持证上岗, 上岗前提供有效的证件报监理部审查, 经过培训教育并考试合格;
- 5、组织作业人员按期进行体检, 有禁忌症者禁止参加施工;
- 6、督促施工单位做好现场的安全文明施工, 做到全方位掌控现场安全情况;
- 7、对作业人员开展危险因素及控制措施, 应急处置方案, 急救知识培训, 提高作业人员风险防范意识及应急处置能力;

下周工作计划:

一、江苏华能建设集团有限公司:

- 1、人员安排: 管理人员 5 人施工人员 116 人;
- 2、灌注桩浇筑完成 400 组, 条形基础完成 300 组, 钻孔 600 组;
- 3、办公楼顶板支模完成, 开关站墙体砌筑 60%, SVG、接地变基础浇筑完成, 箱逆变基础承台浇筑完成 10 组,

二、南昌市吉信工程建设有限公司内蒙古分公司:

- 1、剩余 13 基塔基础全部完成, 钢管塔塔材全部进场;

监理单位:

1、工程开工一个月时间, 到目前为止资料还没有一家进行报审, 资料员都还未进场, 要求江苏华能尽快派资料员到场, 各施工单位尽快提供工程资料;

2、三级教育, 技术交底记录上周例会已提出, 到本周至今还未提交, 要求本周内提交所需资料;

3、监理进场就要求进行见证取样, 但至今试验单位资质未报审, 见证取样也未进行落实, 要求你江苏华能本周内报试验单位资质并进行见证取样;

4、马上进入冬季, 慢慢开始结冰, 要求各施工单位尽快提供冬季施工方案, 并提前做好保温措施及材料, 确保工程质量合格;

5、本周专题会议确定的工序报验, 我监理部人员无一人接到报验, 如若再不进行报验监理部对未报验部分工程质量不予承认。

6、现场基础浇筑施工管理不到位, 模板支设不符合要求, 工人在施工过程中振动棒很少使用, 振捣不到位, 要求加强现场管理, 做好技术交底;

7、周四对施工现场进行了安全大检查, 并做记录, 要求各单位对检查问题逐条进行整改;

8、现已进入冬季, 各施工单位一定要加强安全管理;

建设单位:

1、外线施工材料尽快到场, 站内两基塔尽快开挖;

2、外线施工签证必须要业主和监理进行实际见证才能上报;

3、江苏华能资料员尽快到场, 资料尽快报审;

4、需要报监理验收的部位必须进行报验, 如不进行报验我方不承认该部分工作量;

5、现场无安全员一定要重视安全问题, 加强安全管理;

6、冬季施工方案尽快报监理审批, 提前做好保温措施;

7、现场施工管理混乱, 要加强现场施工管理, 积极管理;

8、支架基础施工一定要进行振捣, 如再发现工人在浇筑过程中不使用振动棒, 将进行处罚;

9、支架基础报验时间为早 8:00 下午 17:30, 上班期间随时报验, 要求施工单位严格执行;

10、试验单位资质及试验赶紧落实。

第二月

工地例会签到表

2016.10.24

姓 名	单 位	职 务	联 系 方 式	备 注
王涛	内蒙古金鼎	电气工程师	15120056727	
爱建强	内蒙古金鼎	现场工程师	18611980454	
杨华	——	施工经理	17710137370	
孙志忠	江苏华能	技术负责	13706140799	
韩鹏飞	江苏华能	材料负责	15048297376	
孙志忠	江苏华能	施工负责	18093595999	
袁昌兵	正衡监理	土建	13460958398	
王林	监理	土建	18604486836	
王强	正衡监理			