

乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目 周例会会议纪要

编号: ZHJL-ZLH-20161104

主 题	工程例会	签 发	
会 议 地 点	会议室	会议时间	2016.11.04
主持单位及主持人	朱宽	记 录 人	安醒君
参 会 单 位	详见签到表		

会议内容:

上周施工情况:

一、江苏华能建设集团有限公司:

- 1、灌注桩基础浇筑完成 50 组，条形基础本周浇筑完成 200 组，累计共完成 250 组;
- 2、本周钻孔 160 组，累计完成 345 组;
- 3、条形基础开挖 230 组，累计共完成 281 组;
- 4、办公楼主体具备封顶条件;
- 5、开关站主体砌筑，完成总量 80%，SVG 变压器基础浇筑完成，预制舱基础浇筑完成，接地变基础浇筑完成;
- 6、箱逆变基础开挖完成 7 组; 累计完成 14 组。

二、南昌市吉信工程建设有限公司内蒙古分公司:

- 1、基础部分共计 69 基，现已浇筑回填完成 62 基，其余 7 基已开挖完成 5 基;
- 2、塔杆部分：组塔累计完成 58 基，其中检修完成 30 基。

三、 安全控制:

- 1、组织人员对施工面进行安全检查，并督促施工队进行安全整改;
- 2、参加本项目作业人员年龄必须在 18 岁以上，项目部聘用人员必须经过三级教育并且考试合格，才能进场作业，所有施工人员必须进行身份核实和登记;
- 3、分部分项工程开工前，对施工人员进行安全技术交底，未参加交底或者未履行签字确认手续的，不允许上岗;
- 4、特殊工种人员持证上岗，上岗前提供有效的证件报监理部审查，经过培训教育并考试合格;
- 5、组织作业人员按期进行体检，有禁忌症者禁止参加施工;
- 6、督促施工单位做好现场的安全文明施工，做到全方位掌控现场安全情况;
- 7、对作业人员开展危险因素及控制措施，应急处置方案，急救知识培训，提高作业人员风险防范意识及应急处置能力;

下周工作计划:

一、江苏华能建设集团有限公司:

- 1、人员安排: 管理人员 5 人施工人员 116 人;;
- 2、灌注桩浇筑完成 400 组, 条形基础完成 170 组, 钻孔 600 组;
- 3、办公楼顶板混凝土浇筑完成, 开关站墙体砌筑完成, SVG、、预制仓、接地变消弧线圈基础回填土完成, 箱逆变基础承台浇筑完成 4 组,

二、南昌市吉信工程建设有限公司内蒙古分公司:

- 1、完成剩余 7 基塔的基础工程, 杆塔组立累计完成 63 基; 站内间隔基础施工完毕; 具备导线展放条件。

监理单位:

场区内工程通过上次质量专题会与现场安全大检查, 现场质量、安全情况有所改观, 但还存在部分问题未整改; 希望各单位落实责任到人, 认真跟踪闭环整改; 线路工程本周安全、进度、质量处于可控状态, 管理人员到岗到位执行较好, 现场安全工器具佩戴齐全, 由于线路基础及组塔工程接近收尾, 望你单位尽快做好导线架设前的准备工作。

- 1、光伏区桩基础施工成孔深度达不到要求, 未经监理单位隐蔽验收的, 禁止混凝土灌注桩的浇筑。
- 2、对于冬季施工措施, 各单位人员应严格检查落实情况, 未按要求落实的下达监理通知单限时整改。
- 3、施工单位人员应做好新到工人进场及三级安全教育培训;
- 4、本周天气较好, 主建筑物办公楼施工人员较少, 工程进度迟缓, 要求施工单位合理组织调配施工人员, 保证综合楼顶板尽快完工。
- 5、对于安全大检查中检查出的 4 项问题, 要求总包方限期下周例会前整改闭环完毕。
- 6、现场隐蔽验收的工序, 希望总包单位能提前自检完毕, 做到先自检后报验。
- 7、配电室基础梁回填土梁底及周边未夯实, 要求施工单位尽快完成回填土的分层夯实。
- 8、要求施工单位加强现场技术交底, 并以书面形式下发, 以免因技术管理不到位给工程带来返工、破坏结构等现象。
- 9、1#光伏区支架基础已施工完毕, 施工单位尽快组织人员进行专检验收, 并报监理单位、业主单位初检、中间验收; 具体时间由施工单位确认。
- 10、线路工程基础已完成 85%以上, 施工单位尽快组织人员进行专检验收, 并报监理单位、业主单位初检、中间验收; 具体时间由施工单位确认。

下一步我方监理单位会加大巡视力度, 对现场发现的安全、质量存在的隐患进行跟踪闭环处理, 对不能及时限期整改的, 拒绝档案管理资料及工程款的签收。

建设单位:

- 1、下周计划 1#、2#、5#、13#箱逆变基础混凝土浇筑, 必须提前做好防冻措施。
- 2、光伏区围栏尽快落实施工方案、材料样板报业主单位审核。
- 3、场区接地网已开工, 要求施工单位列入周报及会议内施工进度计划。
- 4、施工单位计划的站内围墙 11 月 8 号开工, 11 月 20 号完工, 对于围墙结构中铁艺材料的采购样板尽快报业主单位审核。
- 5、2#场区条形基础回填不规范, 掺杂的大石块应立即清除。
- 6、升压站南侧的挡土墙, 施工单位尽快上报施工方案。
- 7、各工序应严格落实技术交底, 3#场区回填技术交底未落实, 造成的问题应杜绝。

建设单位回复需协调的问题:

- 1、3#光伏区灌注桩因成孔率低的问题已联系设计单位, 待出具有关图。
- 2、3#光伏区部分区域需 4 米宽道路进场混凝土的问题, 我们会尽快联系相关单位解决。
- 3、关于综合楼、配电室的水、电等相关图纸, 会后由业主单位杨工联系设计单位确认。

2016. 11. 04 工地例会签到表

姓 名	单 位	职 务	联 系 方 式	备 注
陈军	内蒙古金鼎		18600984336	
王涛	内蒙古金鼎		15120056127	
贾建强	内蒙古金鼎		18611980454	
赵强	内蒙古金鼎		18147211481	
杨华	内蒙古金鼎		1710137370	
陈刚	江苏华能		15856828786	
陈刚	江苏华能		13706140799	
安健书	常州正衡		15297903838	
朱号兵	正衡监理		13460958398	