

乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目 周例会会议纪要

编号: ZHJL-ZLH-20161202

主 题	工程例会	签 发	安醒君
会 议 地 点	会议室	会议时间	2016.11.27
主持单位及主持人	安醒君	记 录 人	王科
参 会 单 位	详见签到表		

会议内容:

上周施工情况:

一、江苏华能建设工程集团有限公司:

- 1、光伏支架安装完成 170 组, 光伏组件安装完成 22 组;
- 2、2#光伏区 7、8、9、10 箱逆变全部就位;
- 3、开关站围墙开始砌筑;
- 4、开关站室内回填及部分浇筑已完成;
- 5、SVG 基础、预制舱及接地变基础回填完成。
- 6、12、13、4、6 箱、逆变基础扎钢筋、制模、浇筑完成, 累计全部完成。

二、南昌市吉信工程建设有限公司内蒙古分公司:

- 1、导线 1-67 线路工程, 补铁, 消缺, 文明施工。。

三、安全控制:

- 1、加强安全制度规范, 严格履行施工安全制度, 管理人员对施工人员加强技术交底;
- 2、要求参加本项目作业人员年龄必须在 18 岁以上, 聘用人员必须经过三级教育并且考试合格, 才能进场作业, 所有施工人员必须进行身份核实和登记;
- 3、要求吊机作业时, 无关人员禁止进入作业半径内;
- 4、对施工现场临时用电加强管理和对用电设备, 配电设备维护和维修;
- 5、加强现场安全文明施工, 材料物资堆放有序, 施工人员安全防护措施到位;
- 6、定期对施工作业面进行检查巡视, 及时发现问题, 对存在的问题和安全隐患及时的进行处理;

下周工作计划:

一、江苏华能建设集团有限公司:

- 1、人员安排: 管理人员 5 人施工人员 80 人;
- 2、开关站设备安装接线接地焊接;
- 3、厂区接地完成, 支架、组件安装完成 2 兆瓦;

二、南昌市吉信工程建设有限公司内蒙古分公司:

- 1、1 号到 67 号线路工程, 补铁、消缺、文明施工, 如果气温允许把柱帽保护完成。

监理单位:

- 1、外线部分已经进入后期, 要求施工单位重视安全问题, 严格按照安全施工条例进行。
- 2、现光伏场区支架组件陆续安装, 要求施工单位必须在支架进行调整以后才可以进行组件的安装。

- 3、要求设备开箱时必须报备监理部进行验收;
- 4、要求场区内所有施工人员必须正确佩戴安全帽等防护措施。
- 5、箱、逆变就位前, 要求施工单位严格按照设计做好相应的除锈防腐等措施。。
- 6、不允许现场施工人员使用光伏支架材料进行的一系列破坏镀锌层的使用。
- 7、现场光伏组件使用时要堆放有序轻拿轻放, 严禁施工人员踩踏挤压等破坏组件的行为。
- 8、场区接地沟深度达不到图纸设计要求, 接地极也达不到图纸设计要求, 要求施工单位尽快整改, 整改完成报监理部进行验收。

- 9、开关站内设备安装时有个别设备在就位过程中箱体受到一定程度的损坏, 要求施工单位加强设备保护及避免野蛮施工等情况。

建设单位:

- 1、光伏组件在开箱前要求施工单位通知业主单位及监理单位进行开箱报验。
- 2、开关站避雷带要求施工单位立即整改, 整改后报监理单位进行验收。
- 3、在光伏支架未进行调整后, 严禁安装光伏组件。
- 4、要求场区在 15 号前具备并网条件。
- 5、开关站围墙要求下星期全部完成。
- 6、68#、69#塔设计的所有材料由江苏华能负责采购, 施工安装由南昌吉信负责完成(塔上部分)。
- 7、325 间隔和新建间隔的一、二次实验 CT、PT 电表的试验、开口表、保护重新安装并进行调试, 全部由南昌吉信负责。

2016. 12. 2 工地例会签到表

姓 名	单 位	职 务	联 系 方 式	备 注
万沛东	江苏华能	施工员	13706140789	
张勇	南昌立信		13614881916	
朱孝高	正衡监理		13460958398	
王涛	内蒙金鼎		15120056727	
杨华	—		17710137370	
陈华	江苏华能		13369778382	
陈华	内蒙金鼎		18600824226	
王松	正衡监理		156611711	
王松	正衡监理		15297903828	