

乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目 周例会会议纪要

编号: ZHJL-ZLH-20161209

主 题	工程例会	签 发	安醒君
会 议 地 点	会议室	会议时间	2016.12.09
主持单位及主持人	安醒君	记 录 人	王科
参 会 单 位	详见签到表		

会议内容:

上周施工情况:

一、江苏华能建设工程集团有限公司:

- 1、光伏支架安装完成 490 组, 光伏组件安装完成 200 组;
- 2、配电室设备安装完成 70%;
- 3、开关站围墙砌筑完成;
- 4、2#光伏区电缆沟挖沟放线已完成;
- 5、光伏区放线完成 4 个阵列。

二、南昌市吉信工程建设有限公司内蒙古分公司:

- 1、1-67 线路工程, 补铁, 消缺, 文明施工全部完成。

三、 安全控制:

- 1、加强安全制度规范, 严格履行施工安全制度, 管理人员对施工人员加强技术交底;
- 2、要求参加本项目作业人员年龄必须在 18 岁以上, 聘用人员必须经过三级教育并且考试合格, 才能进场作业, 所有施工人员必须进行身份核实和登记;
- 3、要求吊机作业时, 无关人员禁止进入作业半径内;
- 4、对施工现场临时用电加强管理和对用电设备, 配电设备维护和维修;
- 5、加强现场安全文明施工, 材料物资堆放有序, 施工人员安全防护措施到位;
- 6、定期对施工作业面进行检查巡视, 及时发现问题, 对存在的问题和安全隐患及时的进行处理;

下周工作计划:

一、江苏华能建设集团有限公司:

- 1、人员安排: 管理人员 5 人施工人员 120 人; ,
- 2、支架、组件安装完成 4 兆瓦;
- 3、光伏区放线、接线完成 4 兆瓦;

二、南昌市吉信工程建设有限公司内蒙古分公司:

- 1、变电站一二次图纸未到, 施工队待命。

监理单位:

- 1、外线部分已经进入后期, 要求施工单位重视安全问题, 严格按照安全施工条例进行。
- 2、现场组件安装必须要达到设计要求不超过正负一度。
- 3、要求设备开箱时必须报备监理部进行验收;
- 4、要求场区内所有施工人员必须正确佩戴安全帽等防护措施。
- 5、高压电缆与通讯线置埋时必须分开埋置, 埋置前要清理沟内石块再进行铺沙盖砖。
- 6、光伏阵列组与组之间的穿线管不允许有破损现象。
- 7、过路管达不到相关规范要求, 应超出路面各一米, 要求施工单位尽快整改, 整改完成后报监理部进行验收。
- 8、场区接地沟深度达不到图纸设计要求, 接地极也达不到图纸设计要求, 要求施工单位尽快整改, 整改完成报监理部进行验收。

建设单位:

- 1、光伏组件在开箱前要求施工单位通知业主单位及监理单位进行开箱报验。
- 2、要求外线部分施工 12 号前置埋这块全部完成。
- 3、要求消防工程 15 号全部完成。
- 4、要求场区在 15 号前具备并网条件。
- 5、开关站围墙围栏要求下星期全部装好。
- 6、线管端头需加设弯头软管保护。
- 6、68#、69#塔设计的所有材料由江苏华能负责采购, 施工安装由南昌吉信负责完成 (塔上部分)。
- 7、要求对组件保护一定落实到位。

2016.12.09 工地例会签到表

[illegible]