

专题会议纪要

编号: ZHJL-ZLH-20170220

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

主 题	工程例会	签 发	李科
会 议 地 点	会议室	会议时间	2017.02.20
主持单位及主持人	李艳龙	记 录 人	王科
参 会 单 位	业主、监理单位、总包单位及施工单位		

会议内容:

关于项目春节假期结束后的要求:

业主方:

- 1、到现场的材料严格执行报验的制度。
- 2、要求施工单位今天拿出 3#子阵及 1#子阵条形基础施工方案。
- 3、要求 2 月 21 日提交 1#子阵 39 组基础拆除费用表。
- 4、要求 3 月 20 日前电气施工部分要具备 5-6 兆瓦的并网条件。
- 5、要求 2 月 22 日增加的施工人员全部到场。
- 6、2 月 21 号要求各单位进行节后现场检查。
- 7、要求围栏材料 3 月 5 日前全部到场。
- 8、要求监理方与施工方核对一下资料的完整性。

监理方:

- 1、电缆沟的深度不够, 要求严格按照设计要求进行施工。
- 2、要求接地焊接严格进行规范施工。
- 3、要求电缆沟内石块清理干净, 再进行铺沙盖砖。

施工方:

- 1、12#方阵箱变就位, 原场区高压线需停电。

2017年2月26日

会议签到表

姓名	单位	职务	联系方式	备注
陈明	内蒙古金鼎		1860084336	
侯建强	内蒙古金鼎		18611980456	
王涛	~		15120056121	
林杰杰	江苏华能 内蒙古金鼎		15256863266	
崔广路	江苏华能		15551331107	
郭金全	江苏华能		13586665987	
朱号兵	常州王衡	李莹	13460958398	
王科	常州王衡		156611711	
王卫	江苏华能		13706140799	
李尚明	王衡王衡		13872133095 ^井	