

乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20MW 光伏发电项目

周例会会议纪要

编号：ZHJL-ZLH-20170322

签发：李尚明

会议地点	会议室	会议时间	2017 年 3 月 22 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
参会单位	详见签到表		
注：B61 为监理例会、B62 为专题会议、B63 为机构内部会议			
会议内容：			
一、施工项目部：			
1、项目施工情况：3 区 1.4 兆瓦支架基础浇筑完成，支架组件安装开始安装（混凝土凝期到了的）。			
2、防水、保温材料开始采购，准备进场。			
3、光伏区主接地网、组件之间接地施工完成的区域有：12/13/14/15#。			
4、具备并网条件的区域有：2#子方阵。			
5、1#子方阵 50 组光伏组放线完成，准备接线施工；5/6#子方阵电气接线、汇流箱、箱逆设备接线完成；1/4 区不全区域继续施工。			
6、开关站电气消缺工作，管理区道路施工完成 40%，办公楼内隔墙砌筑粉刷完成，本周水管道施工、地坪夯实完成。等气温条件达到施工要求时，开始找平层浇筑，室外所有混凝土工程继续施工。			
二、监理项目部：			
1、防水材料、保温材料要求施工单位上报真实有效的检测试验报告及合格证。			
2、做好分部分项的报验工作，室内外管道请按图施工。			

- 3、各单位做好现场半成品、成品及原材料的保护力度，同时抓好现场安全文明施工。
- 4、要求施工方对已施工完成的区域（子阵、方阵）进行自检，自检合格后申报甲方、监理进行检查验收。
- 5、室内外土建施工务必做好防冻保温措施，气温条件不允许时，请停止施工。

三、业主项目部：

- 1、施工电缆增量今天下午之前，施工单位必须提交至业主项目部，逾期不候。
- 2、各单位抓紧对“用户用电设备缺陷及安全隐患整改通知书”上的缺陷和安全隐患进行整改和消除。务必在本月 31 号之前进行回复闭环处理。
- 3、本项目现已并网发电，运维工作人员及站长均已到位，凡是运维提出的整改的问题或缺陷，请配合按要求整改到位。
- 4、综合楼主控室内装修施工单位不许再本月 28 号之前完成施工，给予运维人员悬挂或者黏贴巡视制度及标牌。
- 5、再次要求施工单位抓住目前的有利时间做好支架、组件、接地网整改及消缺工作，同时不要忽视了管理区周围的组件安装美观度。
- 6、本项目不允许出现材料被盗的现象，要求各单位加强监管力度。
- 7、关于方阵位置与现场树木存在冲突的，会后一起去现场协商解决。
- 8、请监理单位抓好现场的整改消缺工作。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 3 月 22 日
注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份			

2017.3.22 会议签到表

[illegible]