

乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20MW 光伏发电项目

周例会会议纪要

编号：ZHJL-ZLH-20170331

签发：李尚明

会议地点	会议室	会议时间	2017年3月31日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
参会单位	详见签到表		
注：B61为监理例会、B62为专题会议、B63为机构内部会议			
会议内容： 一、施工项目部： 1、项目施工情况：由于雨雪天气，室外工程全部停止施工，管理区内部消缺工作。 2、已安装完成的组件方阵，电气施工也基本完成。 3、光伏区主接地网完成 75%。 4、具备并网条件的区域有：1、2#子方阵。 5、下周施工计划：管理区装修完成 30%，室外路灯基础、道路浇筑完成（气温条件允许）。 6、需解决的问题：请业主单位尽快回复我方 4#是否进行施工？如何施工？ 二、监理项目部： 1、光伏区的围栏，要求施工单位抓紧施工，施工进度明显下降，要求施工单位增加人力和机械，在保证施工质量的前提下加快施工速度。 2、做好分部分项的报验工作，要求现场施工人员必须佩带安全帽。 3、要求做好现场半成品、成品及原材料的保护力度。 5、室内外土建（装修）施工务必做好防冻保温措施，气温条件不允许时，请停止施工。			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年3月31日
注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份			

2017.03.3 | 会议签到表

日期: 2017年3月31日.

[illegible]