

# 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20MW 光伏发电项目

## 周例会会议纪要

编号：ZHJL-ZLH-20170421

签发：李尚明

|      |                |      |                 |
|------|----------------|------|-----------------|
| 会议地点 | 会议室            | 会议时间 | 2017 年 4 月 21 日 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人  | 李尚明             |
| 参会单位 | 详见签到表          |      |                 |

注：B61 为监理例会、B62 为专题会议、B63 为机构内部会议

会议内容：

### 一、施工项目部：

- 1、施工正常开展，3 区 20 多组组件未装，18 组支架未装，厂区还剩 0.7 兆瓦未施工区域；
- 2、3 子阵鱼塘回填土不到位，要求继续回填到位为止。
- 3、请业主单位抓紧提供增补电缆的进场。
- 4、管理区下周开始装门，在进行室内外土建消缺及灯具安装施工。

### 二、监理项目部：

- 1、抓紧管理区屋面的闭水（蓄水）试验，试验过程中要求做好对室内设备及物品的防护工作。
- 2、管理区门窗、设备、瓷砖表面的清理工作，要求及时清理完成。
- 3、光伏区内的垃圾及时处理，并且做好成品保护工作，抓紧施工速度，保证施工质量。
- 4、室外消弧线圈设备基础的封堵要求施工单位抓紧封堵，全场设备内的防火封堵请封堵到位。
- 5、针对上次会议提出的问题抓紧时间整改，整改完成的及时报验。

### 三、业主项目部：

- 1、要求施工单位在今天 4 点以前，把 24 号（下周一）能并网的装机容量上报业主项目部，并请运维人员做好与调度的沟通工作。
- 2、上次会议提出的问题抓紧时间整改，整改完成的及时报验。
- 3、2 区光伏方阵内安全文明施工不到位，要求一天内清理完成（垃圾）。
- 4、关于设备及电缆挂牌事宜，会后施工单位与运维人员协商具体注意事项。
- 5、生活用水水源接入，请施工单位抓紧施工完成。

|      |                |      |                 |
|------|----------------|------|-----------------|
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2017 年 4 月 21 日 |
|------|----------------|------|-----------------|

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

周例会 会议签到表

日期: 2017年4月21日.

[illegible]