

乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20MW 光伏发电项目

周例会会议纪要

编号：ZHJL-ZLH-20170430

签发：李尚明

会议地点	会议室	会议时间	2017 年 4 月 30 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
参会单位	详见签到表		

注：B61 为监理例会、B62 为专题会议、B63 为机构内部会议

会议内容：

一、施工项目部：

- 1、支架灌注桩基础浇筑计划完成 90 组，累计完成 90 组；
- 2、3、4 子阵支架组件安装完成百分之四十。
- 3、请业主单位抓紧提供增补电缆的进场，室外消弧线圈设备基础的封堵完成。
- 4、管理区装门完成，墙体外面涂料开始施工，视频监控施工完成 50%。
- 5、三区已并网，1/2/5/6 子阵并网，3#光伏区支架组件安装完成，剩 15 子阵最北侧 18 组。

二、监理项目部：

- 1、抓紧管理区屋面的闭水（蓄水）试验，试验过程中要求做好对室内设备及物品的防护工作。
- 2、管理区门窗、设备、瓷砖表面的清理工作，尽快清理完成。
- 3、管理区室内的挂牌，施工单位应配合运维单位抓紧完成。
- 4、光伏方阵的安装，施工单位必须保证倾斜角度和螺丝的牢固度。

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 4 月 30 日
------	----------------	------	-----------------

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

会议签到表

日期: 2017.04.30

[illegible]