

乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20MW 光伏发电项目

周例会会议纪要

编号：ZHJL-ZLH-20170512

签发：李尚明

| | | | |
|--|----------------|------|-----------------|
| 会议地点 | 会议室 | 会议时间 | 2017 年 5 月 12 日 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 李尚明 |
| 参会单位 | 详见签到表 | | |
| 注：B61 为监理例会、B62 为专题会议、B63 为机构内部会议 | | | |
| <p>会议内容：</p> <p>一、施工项目部：</p> <p>1、支架灌注桩基础浇筑计划完成 18 组，累计完成 18 组总共 1122 组；</p> <p>2、3、4 子阵支架组件安装完成。</p> <p>3、1 大区开始补装组件以及电气施工完成 30%（因为缺电缆无法施工，11 号直流缆进场）。</p> <p>4、管理区室内开始清扫，墙面涂料施工完成，全场视频监控施工完成 85%。</p> <p>二、监理项目部：</p> <p>1、请施工单位抓紧管理区屋面的闭水（蓄水）试验，不能一拖再拖了，试验过程中要求做好对室内设备及物品的防护工作。</p> <p>2、施工单位光伏方阵安装过程中必须保证倾斜角度和螺丝的牢固度。</p> <p>3、抓紧对运维单位提出的整改问题，及时按时进行整改，并通知我烦及运维单位进行复查。</p> | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2017 年 5 月 12 日 |
| 注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份 | | | |

会议签到表

日期: 2017.05.12

[illegible]