

乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20MW 光伏发电项目

周例会会议纪要

编号：ZHJL-ZLH-20170608

签发：李尚明

会议地点	会议室	会议时间	2017 年 6 月 08 日
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	李尚明
参会单位	详见签到表		
注：B61 为监理例会、B62 为专题会议、B63 为机构内部会议			
会议内容： 一、施工项目部： 1、1 区围栏施工完成 70%，电缆沟回填回填完成 90%；支架组件接地施工 1 区完成 75%。 2、炸药库 150 米范围内，现在施工暂时不动，需要调解。 3、管理区生活用水施工正在开展，预计下周施工完成。 4、三区加固支架基础完成 28%（由于天气原因），预计月底施工完成。 二、监理及业主项目部： 1、生活水源接入，请施工单位抓紧进行施工。 2、光伏区自检自查合格后及时报验，从而进行分区分片的进行验收。 3、抓紧施工资料整理力度，施工现场做好安全文明施工。 4、支架基础加固施工，早保证质量的前提下，需增加施工速度。			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 6 月 08 日
注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份			

周例会会议签到表

2017年6月8日

[illegible]