

桐柏淮源项目第一次监理例会

工程名称：河南桐柏县淮源镇张庄村 1.9MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-TBGF-001

会议地点	监理项目部	会议时间	2017.2.9
会议主持人	刘万斌		
会议主题： 1、 施工单位对前期准备工作情况进行汇报； 2、 施工单位介绍节前工程进度； 3、 施工单位上报节后施工进度及施工计划； 4、 监理单位、施工单位两方对今后现场施工过程中，施工难点及重点进行了交流；			
本次会议内容： 一、 施工单位（河南省神华建安工程有限责任公司）对前期准备工作进行汇报及后期施工难点和监理进行交流沟通，具体如下： 1、 现相关管理人员已全部到位； 2、 目前前期施工重点放在挡水墙砌筑施工及场地平整方面； 3、 部分支架材料于下周到货，现需加快管桩的预制速度； 4、 在施工过程中如有需要与业主进行协商的地方，我们会积极沟通配合； 二、 施工单位（河南省神华建安工程有限责任公司）介绍节前施工进度，具体如下： 1、 节前管桩预制完成 30%； 2、 场地平整完成 20%； 3、 第一道挡水墙砌筑完成，土方下填完成 80%（需等下次降水沉降后继续填土）； 4、 桩基钻孔完成 120 个，灌浆完成 120； 三、 施工单位（河南省神华建安工程有限责任公司）关于节后施工进度及施工计划，具体如下： 1、 于 4 月中旬完成全部施工且于 5 月 1 日前并网发电； 2、 根据作业内容、作业环境、危险源辨识等情况编制安全生产方案，认真进行安全技术交底，增强操作人员的安全意识，了解安全隐患，正确操作，杜绝违章作业。 3、 在施工过程中用电作业必须手续齐全，且得到监理方的同意后再进行施工； 4、 施工进度必须严格把控；			

5、节后进行全面安全隐患检查； 四、监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）对本项目工程提出施工要求，具体如下： 1、本项目的第一重点是施工安全问题，安全教育、安全培训必须做到位； 2、现场的一些机械、设备、防护设施、电气设备停用时间长，风、雨严重影响其安全性，需进行检查、维修、加固； 3、进入施工现场的所有人员必须穿戴好工作服、安全鞋、安全帽。 4、施工任务多处于半山作业，作业环境复杂，尤其注意场地平整机械及桩基钻孔机械的安全施工； 5、在保证安全的前提下，施工质量必须要保证，所有隐蔽性过程必须由监理验收通过后方可进行后续施工； 6、现已正式开工，请施工方将节后复工申请上报监理与业主单位进行审批；			
主送单位	河南省神华建安工程有限责任公司		
抄送单位	中石化新星河南新能源开发有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 2. 15

