

桐柏淮源项目第三次监理例会

工程名称：河南桐柏县淮源镇张庄村 1.9MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-TBGF-002

会议地点	监理项目部	会议时间	2017. 3. 30
会议主持人	刘万斌		
会议主题：			
1、施工单位说明目前施工情况及进度			
2、施工单位介绍后续施工计划；			
3、监理单位对本项目工程提出施工要求；			
本次会议内容：			
一、 施工单位（河南省神华建安工程有限责任公司）说明目前施工情况及进度，具体如下：			
1、 1、2、3 号地支架安装全部完成；			
2、 1、2、3 号地防雷接地全部完成；			
3、 西山桩基钻孔全部完成；			
4、 1 号地水渠开挖完成；			
5、 西山桩基混凝土浇筑完成 70%；			
二、 施工单位（河南省神华建安工程有限责任公司）施工单位介绍后续施工计划，具体如下：			
1、 预计 4 月 7 日前完成东山桩基钻孔；			
2、 预计 4 月 3 日西山桩基砼浇筑全部完成；			
3、 预计 4 月 2 日完成 1 号平台组件安装；			
4、 东山桩基钻孔与桩基砼浇筑交叉作业，预计 4 月 13 日全部完成施工；			
5、 预计第二批组件 4 月 2 日到货（共计 406 块）；			
三、 监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）对本项目工程提出施工要求，具体如下：			
1、 施工人员安全教育、安全培训记录截止 3 月 30 日你部未			

上报，请你部务必于 4 月 3 日前将以上记录上报监理项目部； 2、 经现场监理人员巡视，发现现场个别施工人员未按照安全文明施工规章进行施工（未佩戴安全帽进行施工作业），限你部于 3 月 31 日整改完毕； 3、 现场临时用电时，配电箱必须采取保护措施（本项目施工配电箱需固定安置且接地）； 4、 现场已安装完成的支架需再次进行检查修整，个别支架檩条与预埋件链接处镀锌层磨损情况，请你部引起重视，检查整改； 5、现场桩基拉拔试验，组件到货检测，请你部尽快准备安排，明确实验时间且实验时需通知监理人员到场。			
主送单位	河南省神华建安工程有限责任公司		
抄送单位	中石化新星河南新能源开发有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 3. 30