

桐柏淮源项目第二次监理例会

工程名称：河南桐柏县淮源镇张庄村 1.9MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-TBGF-002

会议地点	监理项目部	会议时间	2017. 3. 23
会议主持人	刘万斌		
会议主题：			
1、施工单位说明目前施工情况及进度			
2、施工单位介绍后续施工计划；			
3、监理单位对本项目工程提出施工要求；			
本次会议内容：			
一、 施工单位（河南省神华建安工程有限责任公司）说明目前施工情况及进度，具体如下：			
1、 现所有场地整平一完成；			
2、 1、2、3 号地支架预埋基础已全部施工完成；			
3、 1、2、3 号地支架安装正在进行，已完成 65%；			
4、 西山桩基钻孔及桩基混凝土浇筑同步交叉施工作业；			
5、 桩基混凝土浇筑共计完成 130 组（40%）；			
二、 施工单位（河南省神华建安工程有限责任公司）施工单位介绍后续施工计划，具体如下：			
1、 预计 3 月 27 日 1、2、3 号平台支架安装全部完成；			
2、 预计 3 月 26 日西山桩基钻孔全部完成；			
3、 预计 3 月 28 日桩基混凝土浇筑全部完成；			
三、 监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）对本项目工程提出施工要求，具体如下：			
1、 本项目的第一重点是施工安全问题，安全教育、安全培训记录必须于 3 月 26 日前上报监理项目部；			
2、 监理人员巡视现场发现防雷接地沟深度未达到施工要求，必须进行二次深挖，以达到设计要求；			

- 3、 所有隐蔽性施工必须提前通知监理人员到场,由监理验收通过后方可进行后续施工;
- 4、 现场部分人员未佩戴安全帽进行施工作业,要求施工单位立即进行整改;
- 5、 目前施工进度与你部所报施工进度计划相差较多,主要表现为部分设备到货时间滞后以及施工人员较少,你部需尽快明确部分设备到货时间及加派施工人员进场;

主送单位	河南省神华建安工程有限责任公司		
抄送单位	中石化新星河南新能源开发有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 3. 23