

桐柏淮源项目第四次监理例会

工程名称：河南桐柏县淮源镇张庄村 1.9MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-TBGF-004

会议地点	监理项目部	会议时间	2017. 4. 6
会议主持人	刘万斌		
会议主题：			
1、施工单位说明目前施工情况及进度			
2、施工单位介绍后续施工计划；			
3、监理单位对本项目工程提出施工要求；			
本次会议内容：			
一、 施工单位（河南省神华建安工程有限责任公司）说明目前施工情况及进度，具体如下：			
1、 现场桩基钻孔全部完成；			
2、 桩基砼浇筑完成 90%，预计 8 日全部完成；			
3、 西山支架安装完成 40%；			
4、 西山防雷接地沟开挖完成 20%；			
5、 组件共计到场 812 块，1、2 号平台组件安装完毕；			
6、 现场 1*4mm² 光伏线缆到货；			
二、 施工单位（河南省神华建安工程有限责任公司）施工单位介绍后续施工计划，具体如下：			
1、 预计 4 月 8 日完成桩基砼浇筑；			
2、 预计 4 月 11 日完成三个平台组件安装；			
3、 预计 4 月 10 日前东、西山接地全部开挖完成；			
4、 预计第三批组件 4 月 7 日到货（共计 406 块）；			
5、 现场实际平面布置图现已交付设计单位，预计 4 月 8 日设计完成出图且确定电气设备位置；			
三、 监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）对本项目工程提出施工要求，具体如下：			

1、现场已安装完成的支架、组件需先进行施工单位内部技术验收，然后通知监理人员到场进行验收，合格后再进行下道工序施工； 2、现场负责组件安装施工人员必须进行技术培训，防止在施工过程中对组件材料造成损伤； 3、现场已安装完成的组件，部分存在技术要求合格但观感质量较差情况，要求施工单位对此问题进行整改； 4、现场施工图纸出图及电气设备到货事宜请施工单位跟踪协调，尽快明确具体时间。			
主送单位	河南省神华建安工程有限责任公司		
抄送单位	中石化新星河南新能源开发有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 4. 6