

桐柏淮源项目第四次监理例会

工程名称：河南桐柏县淮源镇张庄村 1.9MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-TBGF-005

会议地点	监理项目部	会议时间	2017. 4. 13
会议主持人	刘万斌		
会议主题： 1、施工单位说明目前施工情况及进度 2、施工单位介绍后续施工计划； 3、监理单位对本项目工程提出施工要求；			
本次会议内容： 一、 施工单位（河南省神华建安工程有限责任公司）说明目前施工情况及进度，具体如下： 1、 现场桩基础浇筑基本完成； 2、 东山支架安装完成 70%； 3、 西山支架安装完成 50% 4、 西山防雷接地沟开挖完成，接地焊接完成 20% 5、 组件共计到场 3248 块（50%）； 二、 施工单位（河南省神华建安工程有限责任公司）施工单位介绍后续施工计划，具体如下： 1、 预计 4 月 17 日完成三个平台组件安装； 2、 预计 4 月 20 日前东、西山接地全部焊接完成； 3、 现场实际平面布置图现已交付设计单位，预计 4 月 18 日设计完成出图； 4、 预计东山支架 4 月 18 日全部安装完成； 5、 预计西山支架 4 月 20 日全部安装完成； 三、 监理单位（常州正衡电力工程监理有限公司）对本项目工程提出施工要求，具体如下：			

1、现场已安装完成的组件，部分存在技术要求合格但观感质量较差情况，要求施工单位对此问题进行整改； 2、现场施工图纸出图及电气设备到货事宜请施工单位跟踪协调，于4月15日前明确出图时间及各电气设备到货时间； 3、请现场施工管理人员做好已到货材料（组件、电缆）的防护工作，避免出现材料损伤等情况； 4、现场依然存在施工人员未佩戴安全帽进行施工作业的情况，请施工单位严格按照安全文明施工规章进行施工； 5、请施工单位落实组件检测事宜； 6、现施工阶段，请施工单位将施工资料的收集整理列入施工日程；			
主送单位	河南省神华建安工程有限责任公司		
抄送单位	中石化新星河南新能源开发有限责任公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017. 4. 13