

会议纪要

编号: 001

工程名称: 周口国家粮食储备库光伏发电项目

签发: 张永军

会议地点	现场会议室	会议时间	2017年04月19日
会议主持人	徐临天		
会议主题: 安全文明施工专项会议			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 2017年04月18日下午, 由监理项目部组织、业主项目经理、施工项目部所有管理人员参加, 在施工现场会议室, 针对现场施工情况召开了安全文明施工专项会议。会议主要内容分为三部分, 一是施工单位对施工现场安全文明施工情况汇报; 二是监理项目部对现场安全文明施工情况进行要求, 三是业主项目经理总结及下一步工作计划进行了要求。 具体情况如下: 一、施工单位对施工现场安全、文明施工情况汇报: 1、加强施工现场施工人员的安全教育; 2、已对对屋面施工现场做好安全警示带、安全绳的设置; 3、光伏组件吊装安排有专职安全管理人员监督施工。 二、监理项目部要求施工项目部加强各项安全文明施工管理工作, 主要有以下内容: 1、做好各项施工工作班前安全、技术交底, 并保存交底记录存档; 2、现场施工必须有专职安全管理人员监督施工; 3、施工现场临时用电严格按照批准的临时用电方案执行, 临时用电电缆、电线必须架空或埋地, 禁止屋面临时用电私拉乱扯, 定期对临时用电电缆、电线检查维护, 对机械设备做好临时接地。 4、现场施工目前主要为屋面光伏组件吊装、安装, 要求施工单位吊装前确认好屋面光伏组件临时堆放点, 确保吊装安全进行, 吊装前吊车四周做好安全警示线、警示牌的放			

置，必须有专人指挥吊装。

5、屋面四周做好安全防护警示带，安装施工人员必须佩戴安全防护用品，禁止施工人员在靠近屋檐处休息。

6、对施工现场施工人员违规操作，及时制止并进行安全教育，对责令不听施工人员及时清除施工现场，确保现场的安全文明施工。

7、加强施工生活区的安全、卫生管理工作，谨防安全、卫生突发事件发生。

8、粮库屋顶动火作业人员，需加强安全施工教育，确保不发生意外事故

9、屋顶安全绳需安排人员对安全绳绑扎进行定期检查形成记录

10、粮库屋顶上下通道处需增加安全绳，施工作业人员上下屋顶时需绑扎安全带，避免发生意外事故

三、业主项目部进行了总结及下一步工作计划进行了要求：

1、目前已进入夏季施工，屋面施工处于高温、高空作业，要求施工单位现场施工配备有急救箱，做好施工人员的防暑降温工作，做好现场的安全施工。

2、为保障项目工程安全文明施工，定于每周三下午召开专项安全文明施工专题会，并于每周开展不定期的安全文明施工检查。

3、粮库屋面由于施工过程中产生的材料、纸板、垃圾等需安排人员进行清理，避免发生高空坠物现象

主送单位	河南省厚德科技有限公司		
抄送单位	中石化新星河南新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 河南周口国家粮食储备库光伏发电项目 6MW 分布式发电监理项目部	发文时间	2017年4月18日

注 会议纪要由监理项目部起草，经业主项目经理签发后下发。

