

会议纪要

工程名称：通榆云慧光伏牧业相结合项目（二期 10MW）

编号：JXMB-008

签发：王照东



会议地点	通榆项目现场办公室	会议时间	2016 年 12 月 10 日
会议主持人	陈巍		

会议主题：

关于建设单位对工程检查验收事宜

会议内容：

建设单位：

1. 光伏组件的等电位接地需要尽快完成。
2. 汇流箱的 PVC 管要求紧固。
3. 箱逆变基础回填方案未定，暂时不要回填。
4. 汇流箱部分端子螺丝脱落，要求紧固。
5. 电气设备内的垃圾、材料需要清理。
6. 光伏场区所有外露线不准用扎带绑扎。
7. 预留线布线较紊乱，需要尽快整改。
8. 部分汇流箱塑壳断路器松动，需要整改。
9. 电缆标识桩要尽快完成。

监理单位：

王照东：

1. 光伏组件等电位接地在 12 月 25 日之前完成。
2. 业主方提出的整改项在 12 月 18 日之前完成。
3. 箱逆变基础回填方案待业主答复后再施工。
4. 箱逆变基础需要用托板围住，并做好安全警示标识。
5. 场区遗留尾项工程：箱变基础平台二次抹灰、柱头防腐刷漆、大门、硬化道路、围栏红外对射。

总包单位:

陈经理:

1. 对以上业主方、监理方提出的整改项要求,会后立刻做出安排措施;
2. 会上提出的整改项在 12 月 18 日之前完成,光伏组件等电位接地在 12 月 25 日之前完成。

主送单位	江苏中导电力有限公司		
抄送单位	通榆云慧新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 12 月 11 日

注:本表一式 3 份,监理单位、建设单位、承包单位各 1 份。

会议签到表

会议名称	通榆云慧光伏牧业相结合项目（二期10MW）		
会议时间	2016年 12月 10日 14 时		
会议地点			
序号	姓名	单位	联系电话
1	陈巍	业主	18181978623
2	杨林	业主	13894621001
3	宋其松	业主	17795507596
4	王强	监理	
5			
6	詹生龙	业主	15147373023
7			
8	陈斌	中导电力	13828831590
9	张敏杰	中导电力	13814820784
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			