

监理会议纪要

工程名称：通榆云慧光伏牧业相结合项目（二期 10MW）

编号：JXMB-001

签发：王照东

会议地点	通榆项目现场办公室	会议时间	2016 年 10 月 29 日
会议主持人	王照东		
会议主题： 关于施工中安全、质量、进度等事宜			
会议内容： 施工单位： 吕思恩： 1. 箱逆变基础 11 月 5 日前完成，所有组件 11 月 30 日前完成； 2. 10KV 汇线柜基础在 11 月 4 日前必须完成打桩工序。 魏金生： 1. 打桩作业在 11 月 15 日前完成。 总包单位： 陈斌： 1. 所有进场人员必须登记，所有材料必须移交并签字，现场施工人员必须佩戴安全帽，没有佩戴并被拍照者罚款 50 元/人/次； 2. 一期的组件及临建在施工区域内； 处理方案：将该区域内所有工程变更到施工区域的东北角，以便施工及保证工期。 3. 施工质量问题：原材料到货后必须进行外观质量检查，在外观没有质量问题的情况下进行抽检，以确保原材料的质量； 4. 施工前必须进行施工人员的技能及安全考试； 5. 现场整体进度 11 月底完工，在保证工期的情况下对施工方予以相应的奖励。 监理单位： 王照东： 1. 每周五下午四点半召开监理例会，迟到者罚款 100 元；			

2. 进场材料、特种人员、机械设备等资料尽快报审；
3. 做好安全培训，施工过程中必须按安全文明施工；
4. 本工程工期短、时间紧，气候及人为因素的存在，所以要求总包方、施工方及监理方同舟共济，克服一切干扰因素，争取 11 月底完成所有工程量；
5. 施工过程一定按照设计规范作业要求进行安全文明施工；
6. 要求总包方对现场的进场材料进行掌控及做好材料到货台账；
7. 在施工过程中遇到问题及时提出，并协同总包单位、监理单位及业主单位进行协调解决。

建设单位：

杨勇：

1. 现场施工人员必须佩戴安全帽；
2. 场区北面围栏必须尽快施工完成；
3. 必须在 11 月 30 日前完成现场施工，甲供材料若滞后则工期顺延。

唐政：

1. 下周市领导来视察工作，场区及施工区必须保证清洁、整齐。

主送单位	江苏中导电力有限公司		
抄送单位	通榆云慧新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016 年 10 月 30 日

注：本表一式 3 份，监理单位、建设单位、承包单位各 1 份。

会议签到表

会议名称		通榆云慧光伏牧业相结合（二期）监理例会		
会议时间		2016年 10月 27日 16时		
会议地点				
序号	姓名	单位	职责	联系电话
1	杨勇	通榆云慧	项目经理	13990686172
2	李鹏	..		13688427411
3	唐政	..		18608180880
4	吕恩恩	鑫鑫电力	负责人	13943773391
5	魏金生	..	打桩	15516822613
6	李照富	..	安装	13756555003
7	周鹏改	中孚电力	安全员	15593070265
8	张永亮	..	资料员	18672660373
9	张亚生	..	总工	13814820784
10	陈斌	..	项目经理	13828831590
11	王照东	常州正源监理	总监	13514402352
12				
13				
14				
15				
16				
17				